



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

“AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- SAN FRANCISCO GATOS”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2018 EN PUNTO DE LAS 10:25 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ING. JOSÉ FLORES JUÁREZ**, SUPERVISOR DE OBRA, Y **LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO** CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2018.

INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2018, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. MSJ/FISM/071/2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-060-2018 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2018, CON UNA INVERSIÓN DE **\$198,663.82** (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLASE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EE-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	8	207.91	1663.28
EE-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	158.32	316.64
EE-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13PD, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	768.52	1537.04
EE-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1R, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	12	76.1	913.2

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO



EE-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	325.49	1301.96
EE-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SUAVE N°4, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	KG	0.5	231.36	115.68
EE-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA C3, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	415.76	1663.04
EE-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO 152, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	398.96	1595.84
EE-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	2106.22	4212.44
EE-133	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	407.11	1628.44
EE-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1	382.5	382.5
EE-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACERO AG 5/16, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	MT	30	48.63	1458.9
EE-180	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESN CU No.2, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	KG	25	602.75	15068.75
EE-500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	MT	135	144.18	19464.3
EE-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/10, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	MT	8	233.52	1868.16
EE-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC 508, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO	PZA	12	44.14	529.68



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO



	NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION				
EE-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO 1/10, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	176.15	352.3
EE-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO 1/10, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	394.97	789.94
EE-103	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TUBO 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	56.54	113.08
EE-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDADURA (CARGA CADWEL), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3	399.13	1197.39
EE-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUS 15KV, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	2646.21	5292.42
EE-052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT 200, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1	1161.96	1161.96
EE-139	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	34.49	137.96
EE-080	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	432.55	1730.2
EE-146	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3	12306.38	36919.14
EE-147	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	757.67	3030.68
EE-251	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE 5/16 CURVO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	12	73.51	882.12

[Firmas manuscritas]



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO



EE-185	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA AG 5/16 RECTO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	4	69.83	279.32
EE-148	SUMINISTRO E INSTALACION DE SÓPORTE CV1, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	327.95	655.9
EE-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16 X 63, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2	50.89	101.78
EE-510	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANS 10KVA 2F , INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1	62862.34	62862.34
EE-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, PAGO DE: DERECHOS, LIBRANZAS, GESTORIAS, TRÁMITES Y APROBATORIAS ANTE C.F.E. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	3	678.51	2035.53
				SUBTOTAL	\$ 171,261.91
				IVA	\$ 27,401.91
				TOTAL	\$ 198,663.82

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE PAGARE A FAVOR DE LA COTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- COTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 034 DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$19,866.38; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:15 HRS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO



POR EL MUNICIPIO



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ FLORES JUÁREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION."

FIN DEL ACTA