



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA: "CUARTOS ADICIONALES.-EL NARANJO"

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. GERARDO HERNÁNDEZ CASTILLO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.", CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018 EN PUNTO DE LAS 09:15 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ING. JOSÉ FLORES JUÁREZ, SUPERVISOR DE OBRA Y EL C. GERARDO HERNÁNDEZ CASTILLO, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2018.

INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2018, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. MSJ/FISM/076/2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO, No. MSJ-DOP-FISM-AD-037-2018 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2018, CON UNA INVERSIÓN DE \$ 192,046.38 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 30 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRE-002	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	m2	47.52	9.01	428.160
CIM-040	CADENA DE DESPLANTE CD-1, SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 10X15-4. INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	mL	44.160	256.46	11325.270
CIM-050	PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ESP. 10 CM, F'C=150 KG/CM2, ACABADO RAYA. INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	38.010	392.56	14921.210
ALB-001	MURO DE BLOCK 12*20*40 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEME-CAL-ARENA PROP: 1:2:6, HASTA 4.00 M DE ALTURA. INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	90.320	229.81	20756.440

[Firmas manuscritas]



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO



ALB-010	CASTILLO (K) DE 15X15 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X10-4. INCL: TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	mL	37.200	210.79	7841.390
ALB-020	CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 10X15-4. INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	mL	44.160	256.46	11325.270
ALB-030	LOSA PLANA CONCRETO ARMADO 10CM ESP F'C=200 KG/CM2, ARMADO ACERO NO3@30CM CLARO LARGO Y @25CM CLARO CORTO, BAYONETA 50% AMBOS SENTIDOS CUARTOS CENTRALES, BASTÓN 50% HASTA 1/4 DEL CLARO AMBOS SENTIDOS CUARTOS CENT. INCL: MAT, M.O, HERR. PUOT	m2	48.951	1389.44	68014.050
IELE-020	SALIDA DE CENTRO CON CAJA DE LÁMINA Y POLIDUCTO NARANJA, SOQUET DE PORCELANA, FOCO AHORRADOR. INCL: CAJA, CABLE, POLIDUCTO, SOQUET, FOCO, RANURADO, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	pza	3.000	461.65	1384.950
IELE-010	SALIDA DE APAGADOR Y CONTACTO POLARIZADO 127 V, CON CAJA DE LÁMINA Y POLIDUCTO NARANJA, PLACA 2 VENTANAS MODUS. INCL: CAJA, CABLE, POLIDUCTO, PLACA 2 VENTANAS, CONTACTO POLARIZADO, RANURADO, CORTES, EQUIPO, HERR. Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	pza	3.00	360.9	1082.700
IELE-001	SALIDA DE ALIMENTACIÓN CON CAJA DE LÁMINA Y POLIDUCTO NARANJA. INCL: CAJA, CABLE, RANURADO, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	pza	3.000	580.24	1740.720
CAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE PERFIL TUBULAR Y LAMINA DUELA, VANOS DE 70*36 CMS, SEGÚN CROQUIS, DE 0.90*2.10 M. INCL: COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO. P.U.O.T.	pza	3.000	3544.24	10632.720
CAN-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA DE PERFIL TUBULAR Y MACIZO DE 1.0*1.20 M, CON UN ABATIBLE Y UN FIJO. INCL: TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	3.000	2249.43	6748.290
ACA-001	APLANADO A PLOMO Y REGLA 2CM DE ESP. PROM. HASTA 2.4 M DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP: 1:1:6, ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO A ESPONJA. INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	93.210	90.81	8464.400
LIM-004	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA P.U.O.T.	m2	47.520	12.14	576.890
LET-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 10X28CM. SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	3	104.92	314.760

SUBTOTAL	\$165,557.22
IVA	\$ 26,489.16
TOTAL	\$ 192,046.38

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADA PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE PAGARE A FAVOR DE LA COTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- COTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 006 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$19,204.64; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:08 HRS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ FLORES JUÁREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. GERARDO HERNÁNDEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION."

FIN DEL ACTA