



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE CAMINO A AGUA DE VENADO, SAN JOAQUIN.”

EN LA LOCALIDAD DE: **“AGUA DE VENADO”**

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO POR PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO EL DÍA 26 DE FEBRERO EN PUNTO DE LAS 12:30 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; **ING. JUAN GERARDO HUITRON SANCHEZ** REPRESENTANTE LEGAL PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., CONTRATISTA DE OBRA Y EL **C. ING. JOSE FLORES JUAREZ** SUPERVISOR DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA.

INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA GEQ 2017, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. 2017GEQ02378, MEDIANTE CONTRATO No. MSJ-DOP-GEQ-AD-083-2017 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO 1, CON UNA INVERSIÓN DE **\$499,332.85** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N) IVA INCLUIDO. IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLASE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRE-002	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA P/ SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	157.53	\$ 7.50	\$ 1,181.48
PRE-252	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 HASTA 6.00 M DE PROF. TERRENO MATERIAL TIPO "B".INC. AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALO HORIZONTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	M3	620.75	\$ 58.67	\$ 36,419.40
PRE-060	CARGA CON EQUIPO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS. INCL: TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	148.22	\$ 10.79	\$ 1,599.29
PRE-070	ACARREO EN CAMIÓN (CAMINO ACCIDENTADO O PAVIMENTADO) DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	148.22	\$ 16.70	\$ 2,475.27

OPERADO RAMO 28

PARTICIPACIONES FEDERALES

2018



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



CIM-061	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	M2	63	\$	128.42	\$	8,090.46
CIM-022	ZAPATA AISLADA Z-1 SECCION 0.80*0.80 M, ESP. 15 CM, ARMADO EN UNA PARRILLAS, INFERIOR CON VARILLA 3/8 @ 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10	\$	911.84	\$	9,118.40
ALB-043	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO SECCION 25X25 CM, ARMADA CON 6 VAR # 3 Y E 1/4" @ 20 CM PROM. CON UN F'C=200 KG/CM2. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	44.91	\$	662.25	\$	29,741.65
ALB-220	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECC. 20X25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 6 VAR DE 3/8" CON E @20CM DE SEPARACIÓN CON ALAMBRÓN DE 1/4", A C/TERCIO MURO. INC: HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJEC.	ML	57.5	\$	578.13	\$	33,242.48
ALB-212	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN, ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, HASTA 6.0 M DE ALTURA, ACABADO RÚSTICO, DREN PVC 4" @1.50 M . INC: MATERIAL, M.O., HERR., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJECUCIÓN.P. U. O. T.	M3	151.84401	\$	2,023.45	\$	307,248.76
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCL. ACARREOS DE MATERIASLES DE DESPERDICIO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. P. U. O. T.	M2	157.53	\$	8.52	\$	1,342.16
SUBTOTAL							\$ 430,459.35
IVA							\$ 68,873.50
TOTAL							\$ 499,332.85

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA REALIZADA, PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR A PARTIR DE ESTA FECHA UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- COTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. Q124269 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 POR LA CANTIDAD DE \$49,917.83 IVA INCLUIDO. DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SIENDO LA MISMA POLIZA QUE AMPARO EL CUMPLIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 13:01 HRS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

OPERADO RAMO 28
PARTICIPACIONES FEDERALES
2018



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



POR EL MUNICIPIO



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSÉ FLORES JUAREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



ING. JUAN GERARDO HUITRON SANCHEZ
PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION."

OPERADO RAMO 28
PARTICIPACIONES FEDERALES
2018