



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR.-SAN PASCUAL”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL ING. JUAN GERARDO HUITRÓN SÁNCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2018 EN PUNTO DE LAS 10:30 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ING. JOSÉ FLORES JUÁREZ**, SUPERVISOR DE LA OBRA, Y **EL ING. JUAN GERARDO HUITRÓN SÁNCHEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2018.

INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2018, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. MSJ/FISM/063/2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO, No. MSJ-DOP-FISM-AD-053-2018 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2018, CON UNA INVERSIÓN DE **\$99,877.68** (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRE-313	LIMPIEZA Y DESENRAICE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	21.23	23.3	494.66
PRE-017	TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.23	10.32	219.09
PRE-278	EXCAVACIÓN P/ZANJAS MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 0.85 M, INC: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, LIMPIEZA DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASLAPEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA, EQUIPO, MATERIAL, M.O. Y LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC	M3	3.38	46.61	157.54
PRE-281	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ACARREO EN VOLUMEN (MEDIDO SUELTO), CON UN FACTOR DEL 20% DE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	M3	4.39	23.3	102.29






	OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.				
CIM-062	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.76	175.23	1184.55
CIM-006	CIMENTACION A BASE DE MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:1:6 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.96	1613.44	4775.78
PRE-081	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCL. MATERIAL, AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	M3	4.22338	478.72	2021.82
CIM-040	CADENA DE DESPLANTE CD-1, SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 10X15-4. INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	17.92	290.32	5202.53
ALB-011	CASTILLO CONCRETO ARMADO DE 15X15CM, F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4 " REFORZADO ARMEX 10X10. INC: SUM. MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN CONCRETO, VARILLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M.O. NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	ML	11.4	260.41	2968.67
ALB-157	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7x14x28CM Y/O BLOCK SOLIDO 14x20x40 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5CM ACABADO COMUN.INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC.	M2	29.54	410.03	12112.29
ALB-020	CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 SECCIÓN 15X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 10X15-4. INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	17.92	305.14	5468.11
CIM-053	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4 ", REFORZADO CON MALLA ELECTRO. 6-6/10-10. INC: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COL. CONCRETO, VARILLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M.O. NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	M2	18.55	394.27	7313.71
ALB-281	LOSA PLANA DE CONCRETO, PERALTE = 10 CM , REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS., CONCRETO F'C = 200 KG./CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	21.23	691.13	14672.69
ACA-007	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ESPESOR PROMEDIO =2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	75.6	104.59	7907
ACA-034	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	10.9	77.6	845.84
ACA-018	PINTURA VINILICA EN MUROS, A BASE DE APLICACIÓN DE FONDO 5:1 Y DOS MANOS DE PINTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	M2	98.47	83.83	8254.74



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



	EJECUCION.				
IMP-004	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE TOP 2000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	21.23	153.86	3266.45
CAN-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES LIGEROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. DIMESIONES 0.90X2.00 MTS.	PZA	1	2947.2	2947.2
CAN-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PERFILES TUBULARES LIGEROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. DIMENSIONES 0.40X0.60 MTS.	PZA	2	1153.38	2306.76
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCL: LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES DE DESPERDICIO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	21.23	11.63	246.9
IELE-025	INSTALACION ELECTRICA (1 CENTRO DE CARGAS, 3 FOCOS, 2 CONTACTOS, 2 APAGADORES, 1 PASTILLAS), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	Lote	1	3632.83	3632.83
				SUBTOTAL	\$ 86,101.45
				IVA	\$ 13,776.23
				TOTAL	\$ 99,877.68

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE PAGARE A FAVOR DE LA COTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- COTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 005 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$9,987.77; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:20 HRS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



POR EL MUNICIPIO




ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSÉ FLORES JUÁREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



ING. JUAN GERARDO HUITRÓN SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION."

FIN DEL ACTA