



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

“AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.- LOS HERRERA”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL ING. GERARDO VEGA BERNAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2018 EN PUNTO DE LAS 09:10 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **C. ALAN FERNANDO MARTINEZ SOLANO**, SUPERVISOR DE OBRA Y **ING. GERARDO VEGA BERNAL**, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018.

INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2018, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. MSJ/FISM/041/2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO, No. MSJ-DOP-FISM-IR-017-2018 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2018, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,698,120.66 (UN MILLON SESICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 66/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 07 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DEL 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRE-002	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	239.13	\$7.09	\$1,695.43
PRE-030	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: TRASPALEO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	176.20	\$108.05	\$19,038.41
PRE-031	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: TRASPALEO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	176.20	\$367.44	\$64,742.93
PRE-231	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	0.95	\$196.52	\$186.69
PRE-232	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	0.95	\$423.79	\$402.60



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



PRE-090	PLANTILLA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO COMPACTADA CON PIZON DE MANO Y AGUA, INCL: SOBRE ACARREOS EN CARRETILLA, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	25.15	\$501.48	\$12,612.22
ISAN-004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM DE DIAMETRO, SERIE 20, INCL: EL MATERIAL, CORTES DESPERDICOS, LUBRICANTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	253.70	\$393.12	\$99,734.54
ISAN-005	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM DE DIAMETRO, SERIE 20, INCL: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	253.70	\$64.94	\$16,475.28
ISAN-062	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD. INC : FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELEC. 6-6/10-10, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOSIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEM - ARE 1:5, MEDIA CAÑA, BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD .	PZA	11.00	\$9,674.94	\$106,424.34
ISAN-063	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. INC : FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELEC. 6-6/10-10, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOSIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEM - ARE 1:5, MEDIA CAÑA, BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD .	PZA	1.00	\$10,592.98	\$10,592.98
PRE-093	RELLENO ACOSTILLADO CON CHOY FINO EN ZANJAS , COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO D	M3	56.12	\$479.70	\$26,920.76
PRE-094	RELLENO CON TEPETATE EN ZANJAS , COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO D	M3	230.68	\$431.28	\$99,487.67
ISAN-031	CONEXION DE DESCARGA SANITARIA A LINEA DE DRENAJE, DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" DE DIAMETRO HASTA 3 ML, SERIE 20, INCL: TEE EN YEE DE 10"-6", LUBRICANTE, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	12.00	\$2,829.37	\$33,952.44
ISAN-050	CONEXIÓN DE LINEA DE DRENAJE A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$1,336.325	\$2,672.65
ISAN-020	REGISTRO DE 60X40X60 CMS DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:3, INCL: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, HERR	PZA	12.00	\$2,306.65	\$27,679.80
PRE-060	CARGA CON EQUIPO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR	M3	470.52	\$17.02	\$8,008.25



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



	VOLUMEN (MEDIDO SUELTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS				
PRE-070	ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	470.52	\$51.03	\$24,010.64
PRE-048	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN BANQUETAS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 11 CMS, INCLUYE: LA RUPTURA Y RECUPERACION DE PIEDRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	7.63	\$864.53	\$6,596.36
PAV-010	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/6-6 , RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS FRIAS A HUESO CON CONTINUIDAD DE ACERO, INCLUYE: LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	391.21	\$548.10	\$214,422.20
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. LA CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	M2	159.082	\$15.07	\$2,397.37
PRE-147	RETIRO DE TINACOS EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO ACARREO AL LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	LOTE	2.00	\$10,826.26	\$21,652.52
PRE-002	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	100.68	\$7.09	\$713.82
PRE-030	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: TRASPALCO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	182.52	\$108.05	\$19,721.28
PRE-031	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: TRASPALCO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	121.68	\$367.44	\$44,710.10
PRE-231	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	70.65	\$196.52	\$13,884.14
PRE-232	EXCAVACION A MANO EN ZANJAS HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA	M3	30.27	\$423.79	\$12,828.12
PRE-060	CARGA CON EQUIPO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES PARA ACARREO POR VOLUMEN (MEDIDO SUELTO) EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS	M3	526.66	\$17.02	\$8,963.75



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



PRE-070	ACARREO EN CAMION EN CAMINO ACCIDENTADO PAVIMENTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	526.66	\$51.03	\$26,875.46
CIM-060	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, SIMPLE EN UN ESPESOR DE 5 CM. INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	20.08	\$162.77	\$3,268.42
CIM-177	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE CONCRETO ARMADO DE 20X28 CM SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4". REFORZADO 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VARILLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	ML	50.20	\$510.21	\$25,612.54
PRE-380	ZAPATA AISLADA A-1 SECCIÓN 1.00*1.00 M, ESP. 15 A 20 CM, ARMADO EN UNA PARRILLAS, INFERIOR CON VARILLA # 4 @ 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	\$1,656.18	\$26,498.88
ALB-270A	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO (COL) DE 30X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 18 CM ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	56.00	\$754.16	\$42,232.96
ALB-081	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, HASTA 2.0 M DE ALTURA, ACABADO COMUN, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.P.U.O.T.	m3	96.15	\$2,199.93	\$211,523.27
ALB-234	CADENA DE INTERMEDIA (CI) DE CONCRETO ARMADO DE 20X28 CM SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4". REFORZADO 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VARILLADO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	ML	0.50	\$579.25	\$289.63
ALB-241	CADENA DE CERRAMIENTO (CC) DE CONCRETO ARMADO DE 30X28 CM SECCIÓN, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4". REFORZADO 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VARILLADO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	50.20	\$691.82	\$34,729.36
ALB-039	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESP. ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CM, BASTONES # 3 @ 50 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCL. CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	86.08	\$1,209.06	\$104,075.885



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



ALB-176	TRABE REFUERZO DE 35 x 25 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'c= 250 kg/cm2, ARMADO CON 6 VAR N° 4, 2 BASTONES SUPERIORES Y UNO INFERIOR N° 4 Y EST N° 2 A/C 20 CMS, INC : CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	11.60	\$960.21	\$11,138.44
ISAN-230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 2 A 3 PULGADAS EN FOSA SEPTICA PARA FILTRO COLOCADO POR MEDIOS MANUALES . INCL: MATERIAL, ACARREO, BAJADA A 4 MST DE ALTURA, COLOCACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	33.00	\$1,202.62	\$39,686.46
PRE-390	RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR PARA APROCHE DE MURO. INCL: MATERIAL, AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	21.90	\$397.40	\$8,703.06
ISAN-240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" DE PVC NORMA, PARA RESPIRADERO HASTA 6 MTS DE ALTURA. INCL. TUBERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECICION. P. U. O. T.	PZA	4.00	\$1,095.16	\$4,380.64
ISAN-051	CONEXIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE REGISTR SANITARIO EXISTENTE A FOSA CON TUBERIA DE PVC DE 10" HASTA 12 MTS DE LONGITUD , INCL. MATERIALES, EXCAVACION A MANO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$6,873.72	\$13,747.44
ISAN-250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE DE 1.00X1.00 MMS A BASE DE ANGULO Y LAMINA INCL: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION EN LOSA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$4,545.06	\$9,090.12
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCL: LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES DE DESPERDICIO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	100.68	\$15.07	\$1,517.25
				SUBTOTAL	\$1,463,897.12
				IVA	\$ 234,223.54
				TOTAL	\$1,698,120.66

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES; REALIZADAS PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO




PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO(VICIOS OCULTO) A FAVOR DE LA COTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.


LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- COTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TITULO DE CREDITO (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO No. 2200768 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$169,812.07; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:22 HRS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ALAN FERNANDO MARTINEZ SOLANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



ING. GERARDO VEGA BERNAL
REPRESENTANTE LEGA DE
CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION."

FIN DEL ACTA