



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

“TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA.-SAN AGUSTÍN”

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2018 EN PUNTO DE LAS 09:35 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE LA OBRA, Y LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2018.

INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2018, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. MSJ/FISM/058/2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO, No. MSJ-DOP-FISM-AD-044-2018 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018, CON UNA INVERSIÓN DE \$260,641.84 (DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2018.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRE-011	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P .U. O. T.	M2	104.92	8.60	902.31
PRE-324	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCL. APILADO DE MATERIAL A 4 ML DE DISTANCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	79.35	53.80	4,269.03
EST-250	APUNTALADO DE ESTRUCTURAS EXISTENTE, MEDIANTE ESTRUCTURA METALICA A MEDIDA PARA SOPORTE DE EDIFICACION, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2	4,657.67	9,315.34
EST-260	DESMANTELADO DE COLUMNA A REHUBICAR, DE IPR 14X8, DE 4.85 M DE ALTURA APROX. INCL. PLACA BASE Y DIAGONAL NUDO SUPERIOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2	4,884.57	9,769.14
EST-261	DESMANTELADO DE VIGAS SECUNDARIAS IPR 10*4, DE 5.8 ML DE LARGO, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	3	2,625.45	7,876.35
EST-262	DESMANTELADO DE CANAL LATERAL SECCION 20*20 CM, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m	17.4	335.00	5,829.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



PRE-230	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: , AFINE DE LA EXCAVACION PARA DESPLANTE DE LA ZAPATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	14.8	625.66	9,259.77
PRE-068	CARGA A MANO PARA ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	29.56	80.70	2,385.49
PRE-286	ACARREO EN CARRETILLA A MANO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, AL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	29.56	96.83	2,862.29
CIM-063	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Pobre, F'c = 150 kg/cm ² ; HECHO EN OBRA, TMA 3/4". INC:CONCRETO, VACIADO, MUESTREADO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	5.12	193.52	990.82
PRE-382	ZAPATA AISLADA a-1 SECCION 1.50*1.50 M, ESP. 15/40 CM, ARMADO EN UNA PARRILLAS, INFERIOR CON VARILLA # 4 @ 15 CM, CONCRETO F'c=250 KG/CM ² , INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2	4,219.37	8,438.74
CIM-037	DADO DE CONCRETO ARMADO, SECCION 50*50*120 CM, ARMADO CON 8 VAR. # 4, E# 2 EN DOS SECCIONES, @ 15 CM, INCL TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2	2,749.61	5,499.22
CIM-142	ANCLA DE REDONDO DE ACERO DE 3/4", DE 0.80 MTS DE LONGITUD TOTAL, INC: MATERIAL, ROSCA DE 10 CM DE LARGO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y ESCUADRA EN EL OTRO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO P/SU COMPLETA EJEC. P.U.O.T.	pza	8	540.25	4,322.00
CIM-130	RELLENO CON CONCRETO CICLOPEO 50/50, F'c = 150 KG/CM ² , EN AREA DE EXCAVACION PARA EL DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	5.03	3,143.22	15,810.40
CIM-150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE ACERO HEXAGONAL DE 3/4", INCLUYE: RONDANAS PLANAS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA. P.U.O.T.	Pza	16	22.00	352.00
EST-095	REHABILITACION Y COLOCADO DE PLACA PL-1 BASE A-36 DE 19 MM DE ESP. INC: MATERIAL, ACARREO, CORTES, PERFORACIONES, SOLDADURA, APLIC. DE UNA MANO DE PRIMER Y DOS DE ESMALTE, M.O., EQUIPO Y HERR., ASI COMO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJEC.	pza	2	338.77	677.54
PRE-103	RELLENO CON GROUT PARA RECIBIR PLACAS BASE DE COLUMNAS DE ACERO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, APLICACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	0.03	121,149.91	3,634.50
EST-241	REHABILITADO Y COLOCADO DE COLUMNA METALICA (IPR 14X8), INCLUYE: DIAGONAL NUDO, CORTES, HABILITACION, SOLDADURA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	2	7,151.54	14,303.08
EST-242	SUMINISTRO Y COLOCADO DE EXTENSION DE VIGA PRIMARIA METALICA (IPR 14X8), INC: HABILITADO DE VIGA EXISTENTE, CORTES, HABILITACION,	pza	2	23,725.76	47,451.52



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



	SOLDADURA, MONTAJE, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.				
EST-243	SUMINISTRO Y COLOCADO DE VIGA SECUNDARIA METALICA (IPR 10X4), INCLUYE: CORTES, HABILITACION, SOLDADURA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	kg	353.29	59.51	21,024.29
EST-232	LARGUERO L-1 DE MONTEN 6"X2" C-12, INCL. PLACA PORTANTE, TORNILLOS Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	kg	254.93	57.39	14,630.43
EST-233	CONTRAVIENTO CV-1, DE REDONDO DE 1/2" C/ESPIGA, ANCLAS Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2	1,186.59	2,373.18
EST-234	CONTRA FLAMBEO CF-1, DE REDONDO DE 1/2" CABEZA-ESPEGA, INCL. TUERCAS Y RONDANAS	pza	6	194.26	1,165.56
EST-145	CUBIERTA CON LAMINA ZINTRO TIPO R-101, INCL. IZAJE, PIJAS, CUMBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (MEDIR LONG. DESARROLLO)	m2	82.18	265.03	21,780.17
EST-146	REHABILITADO Y COLOCADO DE CANALON ESTANDAR 20*20*13 CM, C-26, INCL. CORTES, ESTRUCTURA PARA MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m	19.57	187.62	3,671.72
ACA-023	PRIMER ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	m2	84.45	46.59	3,934.53
ISAN-120	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO DE 150 MM DE DIÁMETRO, RD 26 INCLUYE: CODOS, TEES, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	7.3549	104.62	769.47
LIM-005	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	104.92	13.28	1,393.34
				SUBTOTAL	\$ 224,691.24
				IVA	\$ 35,950.60
				TOTAL	\$ 260,641.84

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO); REALIZADA PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TITULO DE CREDITO EN SU MODALIDAD DE PAGARE A FAVOR DE LA COTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.




MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TÍTULO DE CREDITO (PAGARE) DE CUMPLIMIENTO No. 026 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$26,064.18; DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 10:28 HRS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO



**ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y SUPERVISOR DE OBRA**

POR EL CONTRATISTA



C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCION."

FIN DEL ACTA