



**MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
AYUNTAMIENTO 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** NUEVO SAN JOAQUIN

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

HA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 23 DE ABRIL 2018

FECHA: **TERMINO:** 13 DE JULIO 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 254,820.13 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:




C. ANAYELY ALVAREZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


REP. DE BENEFICIARIOS



C. MARÍA DEL ROSARIO ARTEAGA MTZ.
SUBDELAGADA DE LA COMUNIDAD
NUEVO SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUIN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
NUEVO SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN, QRO.



REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS
Marcela Maldonado Barrón