



**MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN  
AYUNTAMIENTO 2015-2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.**

**MUNICIPIO:** SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** LA SOLEDAD

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

**FECHA:** 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**ENTIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

**AVANCE FÍSICO:** 100% **INICIO:** 30 DE MAYO 2018

**FECHA:** **TERMINO:** 09 DE JULIO 2018

**INVER. PROGRAMADA:** \$ 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

**INVER. EJECUTADA:** \$ 269,060.34 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 34/100 M.N.)


**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**POR LA ENTIDAD EJECUTORA:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. ANAYELY ALVAREZ SOTO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**REP. DE BENEFICIARIOS**

  
\_\_\_\_\_  
**C. LUIS ENRIQUE ZUÑIGA HERNÁNDEZ**  
SUBDELAGADO DE LA COMUNIDAD  
LA SOLEDAD, SAN JOAQUIN, QRO.



\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS