



**MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN  
AYUNTAMIENTO 2015-2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.**

**MUNICIPIO:** SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** EL APARTADERO

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

**FECHA:** 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**ENTIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

**AVANCE FÍSICO:** 100% **INICIO:** 03 DE AGOSTO 2018

**FECHA:**

**TERMINO:** 13 DE AGOSTO 2018

**INVER. PROGRAMADA:** \$ 334,850.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

**INVER. EJECUTADA:** \$ 332,866.55 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)


**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**POR LA ENTIDAD EJECUTORA:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. ANAYELY ALVÁREZ SOTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**SUB-DELEGACION MUNICIPAL**  
**APARTADERO**  
**SAN JOAQUIN, QRO.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**REP. DE BENEFICIARIOS**

  
\_\_\_\_\_  
**C. J. SALVADOR SÁNCHEZ RESÉNDIZ**  
**SUBDELAGADO DE LA COMUNIDAD**  
**EL APARTADERO, SAN JOAQUIN, QRO.**

  
\_\_\_\_\_  
**REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS**