



**MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN  
AYUNTAMIENTO 2015-2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.**

**MUNICIPIO:** SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** MARAVILLAS

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

**FECHA:** 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**ENTIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

**AVANCE FÍSICO:** 100% **INICIO:** 30 DE MAYO 2018

**FECHA:**

**TERMINO:** 31 DE JULIO 2018

**INVER. PROGRAMADA:** \$ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

**INVER. EJECUTADA:** \$ 749,527.84 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.)


**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**POR LA ENTIDAD EJECUTORA:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. ANAYELY ALVAREZ SOTO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**REP. DE BENEFICIARIOS**  
**SUB-DELEGACION MUNICIPAL  
MARAVILLAS  
SAN JOAQUIN, QRO.**

  
\_\_\_\_\_  
**C. JULIA MENDIOLA OLVERA**  
SUBDELAGADA DE LA COMUNIDAD  
MARAVILLAS, SAN JOAQUIN, QRO.

\_\_\_\_\_  
**REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS**