



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.**

MUNICIPIO: SAN JOAQUIN LOCALIDAD: EL PLATANO  
 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018  
 FECHA: 04 DE ENERO DEL 2019  
 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.-EL PLATANO  
 ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN  
 AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: 12 DICIEMBRE DEL 2018  
 FECHA: 18 DICIEMBRE DEL 2018  
 TERMINO: 18 DICIEMBRE DEL 2018  
 INVER. PROGRAMADA: \$ 93,000.00 (NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)  
 INVER. EJECUTADA: \$ 92,493.09 (NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)  
 OBSERVACIONES:

*[Firma manuscrita]*



ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUIN, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
SAN JOAQUIN, QRO.

ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REP. DE BENEFICIARIOS

*Cesario Soria*  
C. CESARIO SORIA BERNAL  
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD  
EL PLATANO, SAN JOAQUIN, QRO.  
SUBDELEGACION LOCAL  
EL PLATANO

*Maluz R M*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA  
*Maria Luz Ramirez Mata*