



**MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: LA SOLEDAD

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%

FECHA: INICIO: 30 DE MAYO 2018

TERMINO: 09 DE JULIO 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 269,060.34 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 34/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:




C. ANAYELY ALVAREZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REP. DE BENEFICIARIOS



C. LUIS ENRIQUE ZUÑIGA HERNÁNDEZ
SUBDELAGADO DE LA COMUNIDAD
LA SOLEDAD, SAN JOAQUIN, QRO.



REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS