



**MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
AYUNTAMIENTO 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** LOS HERNANDEZ

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 06 DE AGOSTO 2018

FECHA:

TERMINO: 13 DE AGOSTO 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 149,186.01 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

C. ANAYELY ALVAREZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REP. DE BENEFICIARIOS

C. MAURO ARMANDO ANGELES AGUILAR
SUBDELAGADO DE LA COMUNIDAD
LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUIN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS