



**MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
AYUNTAMIENTO 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO GATOS
 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
 AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: 06 DE AGOSTO DE 2018
 FECHA: 13 DE AGOSTO 2018
 TERMINO: 13 DE AGOSTO 2018
 INVER. PROGRAMADA: \$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
 INVER. EJECUTADA: \$ 198,663.82 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)
 OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:




C. ANAYELY ALVAREZ SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SUB-DELEGACION MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO GATOS
 SAN JOAQUÍN
 REP. DE BENEFICIARIOS



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. J. JUVENAL CAMACHO NIETO
 SUBDELAGADO DE LA COMUNIDAD
 SAN FRANCISCO GATOS, SAN JOAQUIN, QRO



JUVENAL C. G.
 REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS