



**MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
AYUNTAMIENTO 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** SANTA ANA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2018

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%

INICIO: 21 DE JUNIO 2018

FECHA:

TERMINO: 06 DE JULIO 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 299,680.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:




C. ANAYELY ALVAREZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REP. DE BENEFICIARIOS



C. ADRIANA GARCÍA MEJÍA
SUBDELAGADA DE LA COMUNIDAD
SANTA ANA, SAN JOAQUIN, QRO.



REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS