



**MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO**



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** MARAVILLAS

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 30 DE MAYO 2018

FECHA:

TERMINO: 31 DE JULIO 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 749,527.84 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:




C. ANAYELY ALVAREZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REP. DE BENEFICIARIOS



C. JULIA MENDIOLA OLVERA
SUBDELEGADA DE LA COMUNIDAD
MARAVILLAS, SAN JOAQUIN, QRO.

**SUB-DELEGACION MUNICIPAL
MARAVILLAS
SAN JOAQUIN, QRO.**

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS