



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN JOSÉ CARRIZAL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JOSÉ CARRIZAL

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: 15 DE JULIO DE 2019

FECHA: 15 DE JULIO DE 2019


TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INVER. PROGRAMADA: \$ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 643,084.35 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.


ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. GUILLERMO GONZALEZ TAVERA
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUIN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SAN JOSE CARRIZAL
SAN JOAQUIN, QRO.


SIMÓN VEGA TREJO
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS