



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARATILLO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%

INICIO: 15 DE JULIO DE 2019


FECHA:

TERMINO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INVER. PROGRAMADA: \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PÉOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 495,335.80 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)


OBSERVACIONES: _____


ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL


POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.


ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. MARIA ENEDINA TREJO LUGO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN SEBASTIAN, SAN JOAQUÍN, QRO.


SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN
SAN JOAQUIN, QRO


Néstor González Cervantes
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS