



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** LOS HERRERA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2020

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO LA VIRGENCITA.-LOS HERRERA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 12 DE JUNIO DE 2020

FECHA: **TERMINO:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INVER. PROGRAMADA: \$ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.


ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. ROCIO GONZALEZ BRISEÑO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
LOS HERRERA
SAN JOAQUIN, QRO.

 
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS