



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** SAN AGUSTIN

PROGRAMA: EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN.- SAN JOAQUIN

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN


AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: **TERMINO:** 25 DE DICIEMBRE DE 2020

INVER. PROGRAMADA: \$ 527,554.60 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)


INVER. EJECUTADA: \$ 527,554.60 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____


ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL


POR LA ENTIDAD EJECUTORA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.


ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

C. CLEMENTE HERNANDEZ HERNANDEZ
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS