



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: LOS HERRERA

PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO LA VIRGENCITA.-LOS HERRERA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: MAYO DE 2021

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021

TERMINO: JUNIO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 1,148,123.56 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 1,148,123.56 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.

ING. J. BELEN LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

Rocio Gonzalez Briseño

C. ROCIO GONZALEZ BRISEÑO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN, QRO.

Ma. Guadalupe Garcia M.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
LOS HERRERA
SAN JOAQUIN, QRO.

000455