



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: EL NARANJO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD EL NARANJO, BARRIO LA ERMITA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: MAYO DE 2021

FECHA: MAYO DE 2021

TERMINO: JULIO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
SAN JOAQUÍN, QRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUÍN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

*Maria Nora Elia Trejo M.*  
*MAE*



C. MARÍA NORA ELIA TREJO MARTÍNEZ  
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD  
EL NARANJO, SAN JOAQUÍN, QRO.

SUB-DELEGACION MUNICIPAL  
EL NARANJO  
SAN JOAQUÍN, QRO.

*José Luis Trejo Martínez*  
*José Luis*

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS