



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, BARRIO EL PUENTE

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: MAYO DE 2021

FECHA: MAYO DE 2021

TERMINO: JULIO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.

Maria Enedina Trejo Lugo
C. MARÍA ENEDINA TREJO LUGO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN SEBASTIAN, SAN JOAQUÍN, QRO.

Mauro González Cervantes
Mauro González
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS