



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** SANTA MARIA DE ALAMOS

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2024

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA MARIA DE ÁLAMOS DIFERENTES BARRIOS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** JULIO DE 2024

FECHA: **TERMINO:** AGOSTO DE 2024

INVER. APROBADA: \$ 660,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 660,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN JOAQUÍN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS



C. LEONCIO TREJO GARCIA
 SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
 SANTA MARIA DE ALAMOS



**SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SANTA MARIA DE ÁLAMOS
SAN JOAQUÍN, QRO.**



Lucía Trejo Resendiz
 REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS