



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN BARRIO: PUERTO DE LAS PILAS

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, DIFERENTES BARRIOS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: OCTUBRE DE 2025

FECHA: NOVIEMBRE DE 2025

TERMINO: NOVIEMBRE DE 2025

INVER. APROBADA: \$ 1,453,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 1,453,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



MTR. CARLOS MANUEL LEDESMA ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

C. CAROLINA TORRES TAVERA
REPRESENTANTE DE BARRIO
PUERTO DE LAS PILAS

ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ LEDESMA
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS