



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SANTA MARÍA ÁLAMOS

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ÁLAMOS EN BARRIO EL PICACHO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: AGOSTO DE 2025

FECHA:

TERMINO: OCTUBRE DE 2025

INVER. APROBADA: \$ 580,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 580,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.**

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.**

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

C. SERGIO CAMACHO SEGURA

SUBDELEGADO DE LA LOCALIDAD
SANTA MARÍA ÁLAMOS



**SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SANTA MARÍA DE ÁLAMOS
SAN JOAQUIN, QRO.**

Carolina Gutierrez F.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS