



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN JOSÉ CARRIZAL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN JOSÉ CARRIZAL EN DIFERENTES BARRIOS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: AGOSTO DE 2025

FECHA:

TERMINO: NOVIEMBRE DE 2025

INVER. APROBADA: \$ 1,600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)


INVER. EJECUTADA: \$ 1,600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:


Mtro. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL





ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. JUANA TAVERA TREJO
SUBDELEGADA DE LA LOCALIDAD
SAN JOSE CARRIZAL, SAN JOAQUIN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SAN JOSE CARRIZAL
SAN JOAQUIN, QRO


Leonardo Chavez Garcia
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS