

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QRO."

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO S/N DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2026, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR **JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ**, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO., UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ**, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, **ING. JOSÉ GUSTAVO GONZÁLEZ PEREDA**, SUPERVISOR DE LA OBRA, **JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ**, CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026.

INFORMACION BÁSICA

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)** EJERCICIO FISCAL 2026, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. **2026GEQ01015** DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2026, MEDIANTE CONTRATO No. **MSJ-DOP-FISE-AD-18-2026** DE FECHA 02 DE JULIO DE 2026, CON UNA INVERSIÓN DE **\$409,975.69** (CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026 MAS 15 DIAS HABLES PARA TRAMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA-RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
PRELM-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	74.80	\$20.58	\$1,539.38
CRPVS-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA PARA LUBRICAR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	22.00	\$111.10	\$2,444.20
DMLCN-007	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR SIN RECUPERACION DE ACERO DE REFUERZO VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL DEMOLIDO EN EL LUGAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	54.00	\$117.48	\$6,343.92
EXCVN-005	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00M A 2.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA CON TALUDES MEDIDA EN BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	61.98	\$118.57	\$7,348.97



ACRMT-007	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICION, ARENA GRAVA Y CASCAJO, EN CAMION DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO 1ER KM EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS, DESCARGA A VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, TIEMPO DE ESPERA DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	90.95	\$121.19	\$11,022.23
MPSTA-002	MURO DE MAMPOSTERIA DE 3RA FABRICADO CON PIEDRA BRAZA DE BANCO HASTA 3.60 M DE ALTURA, Y ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A UNA PRIMERA ESTACION DE 20M DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	44.88	\$3,823.20	\$171,585.22
CLCNR-002	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 25X25CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" No. 3 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 20CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	11.92	\$668.14	\$7,964.23
TRCHR-002	TRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 25X25CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" No. 3 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 20CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	16.00	\$668.14	\$10,690.24
RLINO-006	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL Y AGUA AL 90% DE PRUEBA PROCTOR STANDAR EN CAPAS NO MAYORES A 20CM, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO A MANO CON PALA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	22.22	\$1,066.41	\$23,695.63
PVMT-005	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM ² TMA= 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	54.00	\$810.89	\$43,788.06
GRNHR-055	GUARNICION DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 15X40CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" No. 4 Y 4 VARILLAS DE 3/8" No. 3 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 15CM, CIMBRADO ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	49.34	\$1,089.53	\$53,759.88
LIMP-001	LIMPIEZA DE SUPERFICIE GENERAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M2	74.80	\$37.45	\$2,801.26
LINFO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM ²), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$10,444.10	\$10,444.10
SUBTOTAL					\$353,427.32
IVA					\$56,548.37
TOTAL					\$409,975.69

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO REALIZADA PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TÍTULO DE CRÉDITO EN SU MODALIDAD DE PAGARÉ A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TÍTULO DE CRÉDITO (PAGARÉ) DE CUMPLIMIENTO No. 008 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2026 POR LA CANTIDAD DE \$40,997.57; DADO LO ANTERIOR A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS 10:20 HRS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2026, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR "EL MUNICIPIO"



ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ GUSTAVO GONZÁLEZ PEREDA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
CONTRATISTA

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN". **FIN DEL ACTA**