

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PASCUAL, SAN JOAQUÍN QRO."

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO S/N DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR **GASPAR ALCANTARA RESENDIZ**, CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EN EL CUAL SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO., UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ**, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ. ALEXIS JAVIER MARTÍNEZ TORRES**, SUPERVISOR DE LA OBRA, **GASPAR ALCANTARA RESENDIZ**, CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2026.

INFORMACION BÁSICA

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)** EJERCICIO FISCAL 2026, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. **2026GEQ00835** DE FECHA 19 DE MAYO DE 2026, MEDIANTE CONTRATO No. **MSJ-DOP-FISE-AD-16-2026** DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2026, CON UNA INVERSIÓN DE **\$429,828.02** (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N) IVA INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2026 MAS 15 DÍAS HÁBILES PARA TRÁMITE DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA-RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
PRELM-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	20.80	\$20.56	\$427.65
EXCVN-002	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00M A 2.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA CON TALUDES MEDIDA EN BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	60.00	\$564.55	\$33,873.00
MPSTA-002	MURO DE MAMPOSTERIA DE 3RA FABRICADO CON PIEDRA BRAZA DE BANCO HASTA 3.60 M DE ALTURA, Y ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A UNA PRIMERA ESTACION DE 20M DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	73.87	\$3,860.26	\$285,157.41
CLCNR-002	COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 25X25CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" No. 3 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 20CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	20.80	\$667.83	\$13,890.86
TRCHR-002	TRABE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION 25X25CM F'C= 250KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 20MM REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" No. 3 CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" No 2 A CADA 20CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	13.00	\$667.83	\$8,681.79
RLINO-006	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL Y AGUA AL 90% DE PRUEBA PROCTOR STANDARD EN CAPAS NO MAYORES A 20CM, INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO A MANO CON PALA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	16.08	\$1,102.55	\$17,732.79



LIMP-001	LIMPIEZA DE SUPERFICIE GENERAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M2	20.80	\$16.27	\$338.42
LINFO-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO OFICIAL DE 1.20 X 3.00M ARMADO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 12, ANGULO DE 2", 0.40 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 14 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITA, UNA CARA, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$10,439.48	\$10,439.48
				SUBTOTAL	\$370,541.40
				IVA	\$59,286.62
				TOTAL	\$429,828.02

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA Y QUE FORMARON PARTE DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO REALIZADA PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLAÚSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UN TÍTULO DE CRÉDITO EN SU MODALIDAD DE FIANZA A FAVOR DE LA CONTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR EL TÍTULO DE CRÉDITO (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO No. 2221385 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2026 POR LA CANTIDAD DE \$42,982.80; DADO LO ANTERIOR A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS 12:20 HRS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2026, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR "EL MUNICIPIO"


ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. ALEXIS JAVIER MARTÍNEZ TORRES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


GASPAR ALCANTARA RESENDIZ
CONTRATISTA

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN". **FIN DEL**

ACTA

Acta de Entrega Recepción Contratista- Contratante de la obra "Construcción de muro de contención en camino principal en la localidad de San Pascual, San Joaquín Qro."