



MUNICIPIO  
DE SAN



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:

**"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (6TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOAQUÍN Y CADEREYTA DE MONTES", EL DECONÍ, SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO."**

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO, AL OFICIO S/N DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018 ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO, POR EL C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CAMOMO, S.A DE CV., CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA EN MENCIÓN, DONDE INFORMA DEL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AL MISMO TIEMPO SOLICITA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.

SE REUNEN EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2018, EN PUNTO DE LAS 10:15 HRS, LAS SIGUIENTES PERSONAS **C. ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ. ANAHÍ NOLÁSKES MUÑOZ**, SUPERVISOR DE OBRA Y **EL C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES**, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, PARA DAR EL INFORME DETALLADO, RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL SITIO DE LA OBRA.

### INFORMACION BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) EJERCIDO EN 2018, AL ÁMPARO DEL OFICIO DE APROBACIÓN No. DQG/PROII/QRO/002/2018 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO, No. MSJ-DOP-CDI-LP-009-2018 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2018, CON UNA INVERSIÓN DE **\$5,861,101.58** (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS 58/100 M.N) IVA INCLUIDO CON UN PLAZO DEL 27 DE MARZO AL 06 DE JULIO DEL 2018, Y CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO No. 01, DEL 27 DE MARZO AL 10 DE AGOSTO DE 2018.

### TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA – RECEPCIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

I	LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO TANQUE MAESTRO A SAN JOAQUÍN EN 6"					
I.1	OBRA CIVIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO TANQUE MAESTRO A SAN JOAQUÍN 6"					\$ 418,611.58
TETOTN0010	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m	1003.76	4.85		4,868.24
TEEXCA0900	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a	m3	342.09	49.48		16,926.61
TEEXCA1000	Excavación a máquina para zanja en material "roca" de 0.00 a	m3	49.39	452.79		22,363.30
TERUPT0015	Cortes con sierra en concreto hidráulico armado con una profundidad mínima de 5 cm. Incluye: agua para lubricar,	m	903.14	21.44		19,363.32
TERUPT0120	Ruptura a máquina de pavimento de concreto, incluye: la operación, alquiler así como el apilamiento	m2	434.66	24.31		10,566.58
TEACAR1050	Carga de material producto de la excavación, a mano. Incluye: mano de obra y maniobras locales.	m3	437.87	102.04		44,680.25
TEACAR1060	Acarreo de material producto de excavación, 1er.km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m3	437.87	17.42		7,627.70

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERATIVO RAMO 47 PROII 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**  
**FEDERAL 70%**  
**ESTATAL 20%**  
**MUNICIPAL 10%**

**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

TEACAR1070	Acarreo de material producto de Excavación, kilómetros subsecuentes.	m3/Km	2189.35	9.75	21,346.16
SUEDAD0205	Cama de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acarreo locales.	m3	65.25	412.94	26,944.34
TERELL0050	Relleno compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material de banco (tepetate) en capas de 20cm De espesor. Incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria. (incluye el suministro de tepetate).	m3	156.51	262.69	41,113.61
APCVNO0009	Caja de válvulas " tipo 9 " según detalle en plano. Inc: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm <sup>2</sup> , losas de concreto armado, muros de tabique rojo, instalación y sum. de contramarco, aplanado pulido, cimbra,dala, excavaciones,cargas y acarreo.	pza	2	12200.62	24,401.24
APCVNO0012	Caja de válvulas " tipo 12 " según detalle en plano. Inc: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm <sup>2</sup> , losas de concreto armado, muros de tabique rojo, instalación y sum. de contramarco, aplanado pulido, cimbra,dala,excavaciones,cargas y acarreo.	pza	2	15400.34	30,800.68
SUPFFF0110	Suministro e instalación de marco con tapa de fo.fo. Incluye: marco y tapa tipo pesado de 50x50 cm Tipo d.d.f. 110 kg incluye: flete al lugar de la obra, maniobras locales, así como la mano de obra de instalación.	pza	10	2668.19	26,681.90
SUEDAD0220	Fabricación de filtro a base de grava triturada de 3/4". Incluye: selección del material, acarreo al lugar de la obra, mano de obra de instalación, maniobras locales y lavado de la grava.	m3	0.1	671.57	67.16
ABSITA0090	Silleta de concreto armado f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> . Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales, cimbrado y descimbrado, flete, acarreo, acero del no.3 (3/8") y mano de obra.	m3	0.39	8427.7	3,286.80
PAHEAB0040	Fabricación,sum. e instalación de abrazadera tipo omega, p/tubería de 6" de diam. a base de solera de 1/4x2" Inc: recubrimiento anticorrosivo primer anillo de caucho de 1/8" de esp. mismo ancho de la solera 2 esparragos de 3/4 x 6" c/2 tuer	pza	3	278.8	836.40
ABPFCO0080	Piso de concreto simple f'c=100 kg/cm <sup>2</sup> . de 10 cm de espesor. Incluye: fabricación del concreto, suministro de los materiales, colocado y nivelado así como la preparación del área a cubrir.	m2	463.93	242.45	112,479.88
PRE-176	Relleno compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor. Incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria.	M3	65	65.5	4,257.50
I.2	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO TANQUE MAESTRO A SAN JOAQUÍN 6"				\$ 2,696,553.95
SUAPTL1050	Suministro de tubería de acero liso biselado de 6" con costura, grado B, ASTM A-53, esp. 1/4" con recubrimiento interior rp-6 y ra 26 normas de Pemex aplicado en plantas y recubrimiento exterior consistente en acabado epoxico	m	1250.68	1384.08	1,731,041.17
APITTA0040	Instalación de tubería de acero de 6". Inc:fabricación de codos, trazo, corte,cambios de dirección, soldadura eléctrica 6010 para fondeo y 7018 a tope, maniobras con grúa, mano de obra, prueba hidrostática, alineado y acomodo de la tubería.	m	1250.68	294.51	368,337.77

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser...

**OPERADO RAMO 47**  
**PRON 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 70%**

*"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales"*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

SUAPTG8070	Suministro de tubería hidráulica de fierro galvanizado de 3" cédula 40, ASTM pared de 0.216", A-53, grado B, 152 kg/cm2. Roscado. Incluye: coples, flete al lugar de la obra, así como las maniobras locales de estiba.	m		27.86	462.4	12,882.46
APITTTG0075	Instalación de tubería de fierro galvanizado 3" (75mm) cédula 40. Incluye: instalación, junteo, maniobras y acarreos locales, bajado de la tubería y prueba hidrostática.	m		27.86	60.39	1,682.47
SUAPBT0050	Suministro brida acero soldable (150 lbs) de 6". Incluye: el flete al almacén de la cea y las maniobras locales.	pza		23	379.66	8,732.18
SUAPBT0160	Suministro brida acero roscable (150 lbs) de 3". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		5	210	1,050.00
SUAPBT0140	Suministro brida acero roscable (150 lbs) de 2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		16	138.04	2,208.64
SUPFFT1130	Suministro de tee de fo.fo. de 6" x 6". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		2	2698.22	5,396.44
SUPFFT1000	Suministro de tee fo.fo. de 2" x 2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		4	701.99	2,807.96
SUAPFG1570	Suministro de tee fo.ga. de 3" puesta en obra.	pza		1	290.23	290.23
SUPFFR0070	Suministro reducción fo.fo. de 6" x 2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		3	1060.66	3,181.98
SUPFFR0090	Suministro reducción fo.fo. de 6" x 3". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		1	1225.83	1,225.83
SUPFFC0760	Suministro codo de fo.fo. de 90 x 6". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		2	1749.66	3,499.32
SUAPFG1770	Suministro de codo fo.ga. de 45 x 2" puesta en obra.	pza		9	55.46	499.14
SUAPFG1790	Suministro de codo fo.ga. de 45 x 3" puesta en obra.	pza		4	220.62	882.48
SUAPFG1690	Suministro de codo fo.ga. de 90 x 2" puesta en obra.	pza		8	55.46	443.68
SUAPFG1710	Suministro de codo fo.ga. de 90 x 3" puesta en obra.	pza		2	197.03	394.06
SUPFFC0100	Suministro cruz de fo.fo. de 6" x 2" incluye el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		1	2496.48	2,496.48
SUAPVE5053	Suministro extremidad campana PVC 2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		1	58.99	58.99
SUAPFG2360	Suministro de niple fo.ga. 3" x 12.5 cm puesto en obra.	pza		1	149.84	149.84
SUPFFC1290	Suministro carrete corto fo.fo. de 6". 250 mm. Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		2	1615.18	3,230.36
SUPFFC1420	Suministro carrete largo fo.fo. de 6". 500 mm. Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		1	2476.43	2,476.43
SUPFFC1250	Suministro carrete corto fo.fo. de 2". 250 mm. Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		2	455.42	910.84
SUPFFC1380	Suministro carrete largo fo.fo. de 2" 500 mm. Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza		1	823.52	823.52

**OPERAÇÃO PRO 2018**  
**ESTRUTURA FINANCEIRA**  
 FEDERAL 70%  
 ESTATAL 20%  
 MUNICIPAL 10%

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable.

SUAPVA3060	Suministro de válvula de compuerta de 6" (152 mm.) De diámetro nominal; fabricada bajo norma AWWA C-509 y certificación NSF-61. Vástago fijo de acero inoxidable; extremos bridados (ansi 150); cuerpo y tapa de hierro dúctil; disco de hierro d	pza	9	5476.7	49,290.30
APIPVA3060	Instalación de válvula de compuerta de 6" (152 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	9	674.71	6,072.39
SUAPVA8070	Suministro de válvula de retención (check) de 6", bridada clase 150 para una presión de trabajo de 250psi, cuerpo tipo globo en "Y" en hierro dúctil, puesta en obra. (cumplir especificación anexa suapva8000-cea)	pza	3	52543.75	157,631.25
APIPVA8070	Instalación de válvula de retención (check) de 6", bridada, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	3	1005.92	3,017.76
SUAPVA7570	Suministro de válvula de flotador de 6", bridada clase 150 para una presión de trabajo de 250psi, cuerpo tipo globo en "Y" y actuador de doble cámara, ambos en hierro dúctil, piloto de 4 vías ajustable de bronce, puesta en obra. (cumplir especificaciones)	pza	1	54696.91	54,696.91
APIPVA7570	Instalación de válvula de flotador de 6" (152 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	1	1337.12	1,337.12
SUAPVA3040	Suministro de válvula de compuerta de 3" (76 mm.) De diámetro nominal; fabricada bajo norma AWWA C-509 y certificación NSF-61. Vástago fijo de acero inoxidable; extremos bridados (ansi 150); cuerpo y tapa de hierro dúctil; disco de hierro	pza	2	2430.42	4,860.84
APIPVA3040	Instalación de válvula de compuerta de 3" (76 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	2	505.4	1,010.80
SUAPVA7550	Suministro de válvula de flotador de 3", bridada clase 150 para una presión de trabajo de 250psi, cuerpo tipo globo en "Y" y actuador de doble cámara, ambos en hierro dúctil, piloto de 4 vías ajustable de bronce, puesta en obra. (cumplir especificaciones)	pza	2	29979.08	59,958.16
APIPVA7550	Instalación de válvula de flotador de 3" (76 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	2	1141.59	2,283.18
SUAPVA6050	Suministro de válvula reductora de presión de 3", bridada clase 150 para una presión de trabajo de 250psi, cuerpo tipo globo en "Y" y actuador de doble cámara, ambos en hierro dúctil, piloto ajustable de bronce, puesta en obra. (cumplir especificaciones)	pza	2	21225.35	42,450.70
APIPVA6050	Instalación de válvula reductora de presión de 3" (76 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	2	999.65	1,999.30
SUAPVA3020	Suministro de válvula de compuerta de 2" (51 mm.) De diámetro nominal; fabricada bajo norma AWWA C-509 y certificación NSF-61. Vástago fijo de acero inoxidable; extremos bridados (ansi 150); cuerpo y tapa de hierro dúctil; disco de hierro	pza	7	1982.08	13,874.56
APIPVA3020	Instalación de válvula de compuerta de 2" (51 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	7	337.2	2,360.40

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por el partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente."



**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por el partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

SUAPVA8030	Suministro de válvula de retención (check) de 2", bridada clase 150 para una presión de trabajo de 250psi, cuerpo tipo globo en "Y" en hierro dúctil, puesta en obra. (cumplir especificación anexa suapva8000-cea)	pza	1	18757.16	18,757.16
APIPVA8030	Instalación de válvula de retención (check) de 2", bridada, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	1	999.65	999.65
SUAPVA7530	Suministro de válvula de flotador de 2", bridada clase 150 para una presión de trabajo de 250psi, cuerpo tipo globo en "Y" y actuador de doble cámara, ambos en hierro dúctil, piloto de 4 vías ajustable de bronce, puesta en obra. (cumplir)	pza	1	24867.66	24,867.66
APIPVA7530	Instalación de válvula de flotador de 2" (51 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	1	999.65	999.65
SUAPVA5230	Suministro de válvula ventosa combinada de 2" de diámetro bridada p/una presión de trab. 360 psi, cuerpo y tapa de hierro nodular ASTM A-536 60-40-18, flotador de policarbonato, área del orificio automático 9 mm2, área del ori	pza	4	9647.82	38,591.28
APIPVA5020	Instalación de válvula ventosa combinada de 2" (51 mm.) de diámetro nominal, puesta en obra. Incluye: mano de obra, equipo, prueba hidrostática, maniobras y acarreo locales.	pza	4	502.82	2,011.28
SUPFFE0540	Suministro empaque de plomo 6". Incluye: el flete al almacén de la cea y las maniobras locales.	pza	46	75.52	3,473.92
SUPFFE0520	Suministro empaque de plomo 3". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza	19	46.01	874.19
SUPFFE0500	Suministro empaque de plomo 2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza	41	30.67	1,257.47
SUAPTO0200	Suministro tornillo cabeza, rondana de presión y tuerca hexagonal de 3/4" x 3 1/2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza	368	15.87	5,840.16
SUAPTO0090	Suministro tornillo cabeza, rondana de presión y tuerca hexagonal de 5/8" x 2 1/2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	pza	240	8.84	2,121.60
APIPZF0100	Instalación de piezas de fo.fo. Incluye: limpieza del área de junteo, instalación, maniobras locales, prueba hidrostática y mano de obra.	kg	600	68.69	41,214.00
<b>II</b>	<b>ARREGLO DE CONJUNTO TANQUE SAN JOAQUÍN DE 100 m3</b>				
<b>II.1</b>	<b>CIMENTACIÓN TANQUE SAN JOAQUÍN DE 100 M3</b>				<b>\$ 94,118.22</b>
TETOTN0020	Trazo y nivelación para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m2	27.34	8.12	222.00
TEEXCA0830	Excavación a mano para desplante de estructuras en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos y verticales.	m3	20.09	255.1	5,124.96

No es patrimonio público, no es patrimonio ni programa as de el programa es de el movimiento por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que paga los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERADO RAMO 17**  
**PROFI 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**  
**FEDERAL 70%**  
**ESTATAL 20%**  
**MUNICIPAL 10%**

*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político...  
 Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos  
 en el programa".

TEEXCA0880	Excavación a mano para desplante de estructuras en material "roca" de 0.00 a 2.00 m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes y traspaleos verticales.	m3	8.61	1020.45	8,786.07
ABPSCM0086	Tendido a mano de material producto de excavación. Incluye: herramienta, elección y acomodo del material, suministro del agua necesaria para la mano de obra.	m3	28.71	63.78	1,831.12
TERELL0020	Relleno compactado a máquina para desplante de estructuras en m3 39.20 \$ 326.64 \$ 12,804.29 capas de 20cm de espesor, con material de banco. Incluye: selección y volteo del material. Nivelación y afine. (incluye el suministro de tepetate).	m3	4.1	287.35	1,178.14
ALB-280	Losa de cimentación de concreto F'c=250 kg/cm2 de 35 cms de espesor armada con varilla de 5/8" @25 cms con doble parrilla, incluye: El suministro de los materiales, fabricación del concreto, habilitado del acero, curado y mano de obra	M2	22.06	1936.3	42,714.78
ALB-177	Trabe de cimentación de concreto F'c= 250 kg/cm2 de 55x30 cms armada con 4 varillas de 5/8" y 2 varillas de 1/2", estribos de 3/8" @ 10 cms, incluye: El suministro de los materiales, fabricación del concreto, habilitado del acero, curado y mano de obra	ML	26.22	1306.68	34,268.11
II.2	TANQUE DE ACERO AL CARBON SAN JOAQUIN DE 100 M3				\$ 1,105,346.66
ABCIME0010-a	Fabricación, suministro e instalación de tanque de acero al carbon cilíndrico vertical fabricado en material sa-36 con recubrimiento interior y exterior en acabado epóxico de altos solidos color blanco con capacidad de 100 metros cúbicos se	PZA	1	1105345.64	1105345.64
II.3	CERCADO PERIMETRAL TANQUE SAN JOAQUÍN DE 100 M3				\$ 169,153.33
TETOTN0020	Trazo y nivelación para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m2	32.72	8.12	265.69
TEEXCA0830	Excavación a mano para desplante de estructuras en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos y verticales.	m3	13.12	255.1	3,346.91
ABPSCM0086	Tendido a mano de material producto de excavación. Incluye: herramienta, elección y acomodo del material, suministro del agua necesaria para la mano de obra.	m3	13.12	63.78	836.79
ABPFCO0060	Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2. de 5 cm espesor. Incluye: la fabricación del concreto, suministro de los materiales, colado y nivelado así como la preparación del área a cubrir.	m2	18.14	117.68	2,134.72
ABMURO0020	Muro de piedra brasa acabado común mortero 1:4 espesor mayor a 30cm Incluye: el nivelado, plomeado, andamio hasta 3.00 m. Mano de obra y suministro de materiales puestos en obra.	m3	43.1	1605.03	69,176.79
ABSITA0560	Dado de concreto f'c=200kg/cm² de 30 x 30 x 30 cm para soporte de postes, armado con varilla 3/8". Incluye: excavación, cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4	264.63	1,058.52

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable."

**OPERADO POR CAMO 47 PROFI 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 70% ESTATAL 20%**

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PAMALL0050	Suministro e instalación de reja de acero plegado marca "deacero" o equivalente en color blanco, con panel calibre 6 de 2.50x2.00m de altura, postes cuadrados calibre 16 de 2 1/4" con bayoneta y alambre de púas incluye abrazaderas, tornillo	m	45.15	912.49	41,198.92
PAMALL0060	Fabricación y suministro de puerta de acceso abatible de 1.00 x 2.00m de altura, a base de reja de acero plegado marca "deacero" o equivalente en color blanco incluye: bayoneta, alambre de púas y todo lo necesario para su correcta ejec.	pza	1	5060.24	5,060.24
PAMALL0075	Fabricación y suministro de portón de acceso abatible de 5.00 x 2.00m de altura, a base de reja de acero plegado marca "deacero" o equivalente en color blanco incluye: bayoneta, alambre de púas y todo lo necesario para su correcta ejec.	pza	1	15939.22	15,939.22
PAMALL0040	Suministro e instalación de concertina en espiral de máxima seguridad tipo arpón de 45 cm de diámetro de galvanizado, incluye: material, mano de obra, fletes y acarreo.	m	95.76	85.94	8,229.66
ABPSCM0120	Suministro y colocación de malla antimaleza de polipropileno sobre terreno natural, incluye: material, maniobras locales y mano de obra	m2	112.73	57.8	6,515.71
ABPSCM0080	Piso de tezontle de 5 cm de espesor colocado en forma suelta, nivelado, incluye: suministro de material de finos a 2" y mano de obra.	m2	112.73	61.99	6,988.73
ALB-300	Rodapié de concreto simple f'c=150 kg/cm2., de 5 cm de espesor, Incluye: mano de obra y suministro de los materiales.	m	45.15	144.42	6,520.66
ALB-290	Anclaje de concreto f'c=200kg/cm² de 25 x25 x 30 cm para soporte de postes,. Incluye: alineado de postes, colado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	19	99.18	1,884.42
<b>II.4</b>	<b>MURETE PARA LOGOTIPO SAN JOAQUÍN</b>				<b>\$ 14,144.16</b>
TETOTN0020	Trazo y nivelación para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m2	1.12	8.12	9.09
TEEXCA0830	Excavación a mano para desplante de estructuras en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos y verticales.	m3	0.35	255.1	89.12
TEEXCA0880	Excavación a mano para desplante de estructuras en material "roca" de 0.00 a 2.00 m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes y traspaleos verticales.	m3	0.15	1020.45	153.07
ABPFCO0060	Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2. de 5 cm espesor. Incluye: la fabricación del concreto, suministro de los materiales, colado y nivelado así como la preparación del área a cubrir.	m2	1.12	117.68	131.80
ABPSCM0086	Tendido a mano de material producto de excavación. Incluye: herramienta, elección y acomodo del material, suministro del agua necesaria para la mano de obra.	m3	0.5	63.78	31.89

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable.

**OPERADO RAMO 47**  
**PROFI 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**  
**FEDERAL 70%**  
**ESTATAL 20%**  
**MUNICIPAL 10%**

"Este programa fue realizada con recursos públicos federales"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ABCIME0040	Cimentación de mampostería con piedra brasa juntada con mortero cem-are prop. 1:5, espesores mayores de 61 cm Incluye: suministro, selección del material, acarreo locales y mano de obra.	m3	0.9	1527.75	1,374.98
ABMURO0080	Muro tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 en 14 cm Mortero cem-are prop. 1:4 incluye: nivelación, asentado con mortero 1:4, andamio, mano de obra y materiales hasta el 1er nivel.	m2	4.5	505.46	2,274.57
ABCAST0010	Castillo 15 x 15cm. f'c=200 kg/cm2, armex. Incluye: Cimbra y descimbra, armex 15-15-4, mano de obra y materiales.	m	3.6	156.41	563.08
ABCADE0110	Cadena de desplante 15x20 cm f'c=200. reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos 1/4" @ 25 cms. incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra.	m	2.8	262.48	734.94
ABCADE0070	Cadena de cerramiento 15x20 cm. f'c=200kg/cm2 agregado de 3/4", armex 15-20-4. incluye: cimbra, descimbra, mano de obra y suministro de materiales.	m	2.8	218.83	612.72
ABAPLA0060	Aplanado fino en muros, mortero cem-are prop. 1:3. Incluye: Andamio hasta 3 m. de altura, suministro de materiales, fletes, maniobras locales, espesor promedio 2 cm. plomeado, nivelado y mano de obra.	m2	12.22	226.58	2,768.81
ABPINT0020	Aplicación de pintura vinílica a dos manos en superficies planas. Incluye: andamio hasta 3.00 metros, suministro de pintura y mano de obra.	m2	12.22	94.42	1,153.88
ACA-101	Rotulado a mano de logotipo indicativo de obra con los logos de CEA y CNA en barda de 4.00 x 1.60 m. Según plano de detalle, incluye: andamio, pintura y mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	1	4246.11	4,246.11
III	RED DE DISTRIBUCIÓN DECONI				
III.1	OBRA CIVIL DECONI				\$ 18,834.94
TETOTN0010	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m	1262.7	4.85	6,124.10
TEEXCA0950	Excavación a mano para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja.	m3	21.56	170.08	3,666.92
ABPSCM0086	Tendido a mano de material producto de excavación. Incluye: herramienta, elección y acomodo del material, suministro del agua necesaria para la mano de obra.	m3	21.56	63.78	1,375.00
ABATQE0025	Atraque de concreto armado f'c= 150kg/cm2, habilitado de 25 kg/m3 de acero de refuerzo incluye: suministro de los materiales necesarios, maniobras y acarreo locales, cimbrado y descimbrado y mano de obra.	m3	0.66	7405.58	4,887.68
ABSITA0090	Silleta de concreto armado f'c=200 kg/cm2. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales, cimbrado y descimbrado, flete, acarreo, acero del no.3 (3/8") y mano de obra.	m3	0.33	8427.7	2,781.14
III.2	SUMINISTROS E INSTALACIONES RED DE DISTRIBUCIÓN DECONI				\$ 369,696.50
SUAPTG8050	Suministro de tubería hidráulica de fierro galvanizado de 2" cédula 40, ASTM, a-120 pared de 0.154", A-53, grado B, 152 kg/cm2. Roscado. Incluye : coples, flete al lugar de la obra, así como las maniobras locales de estiba.	m	1314.62	229.87	302,191.70

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**COPRADI RAMO 47**  
**PROFI 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**  
**FEDERAL 70%**  
**ESTATAL 20%**  
**MUNICIPAL 10%**

APITTG0050	Instalación de tubería de fierro galvanizado 2" cédula 40. Incluye:	m	1314.62	50.45	66,322.58
SUAPFG1690	Suministro de codo fo.ga. de 90 x 2" puesta en obra.	pza	4	55.46	221.84
SUAPFG1550	Suministro de tee fo.ga. de 2". Puesta en obra.	pza	4	86.13	344.52
SUAPFG1770	Suministro de codo fo.ga. de 45 x 2" puesta en obra.	pza	6	55.46	332.76
SUAPFG2170	Suministro de tapón capa fo.ga. de 2". Puesta en obra.	pza	5	56.62	283.10
<b>III.3</b>	<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>				<b>\$ 28,902.72</b>
S/C-01	Suministro y colocación de toma domiciliaria con tee gal. 2", reducción bushing, manguera kitec hasta 15 ml, conexiones kites, (marco y medidor por la CEA) incluye: mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	42	688.16	28902.72
<b>IV</b>	<b>ARREGLO DE CONJUNTO TANQUE EL DECONI DE 50 m3</b>				
<b>IV.1</b>	<b>CERCADO PERIMETRAL TANQUE EL DECONI</b>				<b>\$ 123,133.64</b>
TETOTN0020	Trazo y nivelación para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m2	25.58	8.12	207.71
TEEXCA0800	Excavación a máquina para desplante de estructuras en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes y traspaleos verticales.	m3	20.98	39.94	837.99
ABPSCM0086	Tendido a mano de material producto de excavación. Incluye: herramienta, elección y acomodo del material, suministro del agua necesaria para la mano de obra.	m3	20.98	63.78	1338.80
ABPFCO0060	Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2. de 5 cm espesor. Incluye: la fabricación del concreto, suministro de los materiales, colado y nivelado así como la preparación del área a cubrir.	m2	28.27	117.68	3,326.81
ABMURO0020	Muro de piedra brasa acabado común mortero 1:4 espesor mayor a 30cm Incluye: el nivelado, plomeado, andamio hasta 3.00 m. Mano de obra y suministro de materiales puestos en obra.	m3	22.18	1605.03	35,599.57
ABSITA0560	Dado de concreto f'c=200kg/cm² de 30 x 30 x 30 cm para soporte de postes, armado con varilla 3/8". Incluye: excavación, cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4	264.63	1,058.22
PAMALL0050	Suministro e instalación de reja de acero plegado marca "deacero" o equivalente en color blanco, con panel calibre 6 de 2.50x2.00m de altura, postes cuadrados calibre 16 de 2 1/4" con bayoneta y alambre de púas incluye abrazaderas, tornillo	m	50.61	912.49	46,181.17
PAMALL0060	Fabricación y suministro de puerta de acceso abatible de 1.00 x 2.00m de altura, a base de reja de acero plegado marca "deacero" o equivalente en color blanco incluye: bayoneta, alambre de púas y todo lo necesario para su correcta ejec.	pza	1	5060.24	5,060.24
PAMALL0075	Fabricación y suministro de portón de acceso abatible de 5.00 x 2.00m de altura, a base de reja de acero plegado marca "deacero" o equivalente en color blanco incluye: bayoneta, alambre de púas y todo lo necesario para su correcta ejec.	pza	1	15939.22	15,939.22

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**OPERACION RAMO 47 PROI 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**  
 FEDERAL 70%  
 ESTATA 20%  
 MUNICIPAL 10%

**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"**

ABPSCM0120	Suministro y colocación de malla antimaleza de polipropileno sobre terreno natural, incluye: material, maniobras locales y mano de obra	m2	53.28	57.8	3,079.58
ABPSCM0080	Piso de tezontle de 5 cm de espesor colocado en forma suelta, nivelado, incluye: suministro de material de finos a 2" y mano de obra.	m2	53.28	61.99	3,302.83
ALB-300	Rodapié de concreto simple f'c=150 kg/cm2., de 5 cm de espesor, Incluye: mano de obra y suministro de los materiales.	m	34.76	144.42	5,020.04
ALB-290	Anclaje de concreto f'c=200kg/cm2 de 25 x25 x 30 cm para soporte de postes,. Incluye: alineado de postes, colado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22	99.18	2,181.96
IV.2	<b>MURETE PARA LOGOTIPO EL DECONI</b>				<b>\$ 14,176.05</b>
TETOTN0020	Trazo y nivelación para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m2	1.12	8.12	
TEEXCA0830	Excavación a mano para desplante de estructuras en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos y verticales.	m3	0.35	255.1	
TEEXCA0880	Excavación a mano para desplante de estructuras en material "roca" de 0.00 a 2.00 m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes y traspaleos verticales.	m3	0.15	1020.45	
ABPFCO0060	Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2. de 5 cm espesor. Incluye: la fabricación del concreto, suministro de los materiales, colado y nivelado así como la preparación del área a cubrir.	m2	1.12	117.68	
ABPSCM0086	Tendido a mano de material producto de excavación. Incluye: herramienta, elección y acomodo del material, suministro del agua necesaria para la mano de obra.	m3	1	63.78	
ABCIME0040	Cimentación de mampostería con piedra brasa juntada con mortero cem-are prop. 1:5, espesores mayores de 61 cm Incluye: suministro, selección del material, acarreos locales y mano de obra.	m3	0.9	1527.75	1,374.98
ABMURO0080	Muro tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 en 14 cm Mortero cem-are prop. 1:4 incluye: nivelación, asentado con mortero 1:4, andamio, mano de obra y materiales hasta el 1er nivel.	m2	4.5	505.46	2,274.67
ABCAST0010	Castillo 15 x 15cm. f'c=200 kg/cm2, armex. Incluye: Cimbra y descimbra, armex 15-15-4, mano de obra y materiales.	m	3.6	156.41	563.08
ABCADE0110	Cadena de desplante 15x20 cm f'c=200. reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos 1/4" @ 25 cms. incluye: cimbra, descimbra, materiales y mano de obra.	m	2.8	262.48	734.94
ABCADE0070	Cadena de cerramiento 15x20 cm. f'c=200kg/cm2 agregado de 3/4", armex 15-20-4. incluye: cimbra, descimbra, mano de obra y suministro de materiales.	m	2.8	218.83	612.72
ABAPLA0060	Aplanado fino en muros, mortero cem-are prop. 1:3. Incluye: Andamio hasta 3 m. de altura, suministro de materiales, fletes, maniobras locales, espesor promedio 2 cm. plomeado, nivelado y mano de obra.	m2	12.22	226.58	2,768.81
ABPINT0020	Aplicación de pintura vinílica a dos manos en superficies planas. Incluye: andamio hasta 3.00 metros, suministro de pintura y mano de obra.	m2	12.22	94.42	1,153.81

Este programa es público, no es patrocinado ni autorizado por el gobierno federal y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERATIVO CAMO 47**  
**PROII 2018**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**  
**FEDERAL 70%**  
**ESTATAL 20%**  
**MUNICIPAL 10%**

**"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ACA-101	Rotulado a mano de logotipo indicativo de obra con los logos de CEA y CNA en barda de 4.00 x 1.60 m. Según plano de detalle, incluye: andamio, pintura y mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	1	4246.11	4,246.11
				SUBTOTAL	5,052,673.78
				I.V.A.	808,427.80
				TOTAL	5,861,101.58

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE VERIFICA LA TABLA COMPARATIVA DE DEDUCTIVAS Y ADITIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA, Y QUE FORMARON PARTE DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS, EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y A LA CLAÚSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA CLAÚSULA SEPTIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EMITIR A PARTIR DE ESTA FECHA UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (VICIOS OCULTOS) A FAVOR DE LA COTRATANTE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN CONTRATISTA- COTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.842387 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018 POR LA CANTIDAD DE \$586,110.16 IVA INCLUIDO. Y LA FIANZA DE ANTICIPO No. 842383 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2018 POR LA CANTIDAD DE \$1,758,330.47. DADO LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA ENTRA EN VIGOR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION, SIENDO LAS 11:35 HRS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2018, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**POR EL MUNICIPIO**



ARQ. ANAHI WOLÁSQUEZ MUÑOZ  
SUPERVISOR DE OBRA



ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

<b>OPERADO RAMO 47</b>	
<b>PROII 2018</b>	
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA</b>	
<b>FEDERAL</b>	<b>70%</b>
<b>ESTATAL</b>	<b>20%</b>
<b>MUNICIPAL</b>	<b>10%</b>

**POR EL CONTRATISTA**



C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CAMOMO S.A. DE C.V.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente".

"LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA- CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSION ORIGEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA EN MENCIÓN."

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".