



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

MUNICIPIO: SAN JOAQUIN LOCALIDAD: SAN RAFAEL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

FECHA: 03 DE ENERO DEL 2019

NOMBRE DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO.-SAN RAFAEL

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: 12 DICIEMBRE DEL 2018

FECHA: 18 DICIEMBRE DEL 2018

TERMINO: 18 DICIEMBRE DEL 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 97,012.95 (NOVENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 95/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 97,012.95 (NOVENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 95/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____



ENTIDAD EJECUTORA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.
ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REP. DE BENEFICIARIOS

ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. REGULO YAÑEZ GONZALEZ
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN RAFAEL, SAN JOAQUIN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SAN RAFAEL
SAN JOAQUIN, QRO.

Sania Lizbeth Ledesma Yañez
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA