



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.**

MUNICIPIO: SAN JOAQUIN LOCALIDAD: SAN RAFAEL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

FECHA: 03 DE ENERO DEL 2019

NOMBRE DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO.-SAN RAFAEL

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: 12 DICIEMBRE DEL 2018

FECHA: 18 DICIEMBRE DEL 2018

TERMINO: 18 DICIEMBRE DEL 2018

INVER. PROGRAMADA: \$ 97,012.95 (NOVENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 95/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 97,012.95 (NOVENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 95/100 M.N.)

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ENTIDAD EJECUTORA:  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUIN, QRO.**



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS **ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ**  
SAN JOAQUIN, QRO. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REP. DE BENEFICIARIOS

**C. REGULO YAÑEZ GONZALEZ**  
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD  
SAN RAFAEL, SAN JOAQUIN, QRO.



**SUB-DELEGACION MUNICIPAL  
SAN RAFAEL  
SAN JOAQUIN, QRO.**

**Sonia Lizbeth Ledesma Yañez**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA