



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**AYUNTAMIENTO 2018-2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

**MUNICIPIO:** SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** LOS AZOGUEZ

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

**FECHA:** 31 DE AGOSTO DE 2020

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS AZÓGUEZ BARRIO LA CAPILLA.-LOZ AZOGUEZ

**ENTIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

**AVANCE FÍSICO:** 100% **INICIO:** 12 DE JUNIO DE 2020

**FECHA:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**TERMINO:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**INVER. PROGRAMADA:** \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

**INVER. EJECUTADA:** \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**POR LA ENTIDAD EJECUTORA:**



**ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
SAN JOAQUÍN, QRO.

**ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DE SAN JOAQUIN, QRO.**

**REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS**

**SUB-DELEGACION MUNICIPAL**  
**LOS AZOGUEZ**  
SAN JOAQUÍN, QRO.

**Maria Diana S-G**  
**C. MARIA DIANA SALDIVAR GUERRERO**  
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD  
LOS AZOGUEZ, SAN JOAQUÍN, QRO.

**REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS**