



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** SAN JOSE QUITASUEÑO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2020

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN JOSÉ QUITASUEÑO , BARRIO LA MANZANA.-SAN JOSE QUITASUEÑO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 12 DE JUNIO DE 2020

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INVER. PROGRAMADA: \$ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)


OBSERVACIONES: _____

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:



ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.


ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. MA. FELICITAS EZQUIVEL SANCHEZ
SUB-DELEGACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSÉ QUITASUEÑO
SAN JOAQUÍN, QRO.


Jorge Gonzalez Hernandez
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS