



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** SAN RAFAEL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2020

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN RAFAEL, BARRIO LA LOMITA-
SAN RAFAEL

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% **INICIO:** 12 DE JUNIO DE 2020


FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INVER. PROGRAMADA: \$ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____


POR LA ENTIDAD EJECUTORA:


ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.


ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS




SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SAN RAFAEL
SAN JOAQUIN, QRO.
C. REGULO PINEDA GONZALEZ
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN, QRO.


Erika Gonzalez M.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS