



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: LOS HERRERA

PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES) 2021

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO SAN JOSÉ CATITEO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%

INICIO: JULIO DE 2021

FECHA:


TERMINO: AGOSTO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 448,932.90 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 448,932.90 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)


OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:


  
ING. J. BELMI LEDESMA LEDESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
SAN JOAQUÍN, QRO.

  
ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUÍN, QRO.  
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

  
C. ROCÍO GONZALEZ BRISEÑO  
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD  
LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN, QRO.



  
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS