



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: LOS HERRERA

PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (INGRESOS PROPIOS) 2021

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO LAS GRUTAS - SALIDA A SAN JOSÉ CATITEO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100%

INICIO: JULIO DE 2021

FECHA:

TERMINO: AGOSTO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 798,950.30 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N.)


INVER. EJECUTADA: \$ 798,950.30 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N.)

OBSERVACIONES: _____


POR LA ENTIDAD EJECUTORA:


ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ARQ. ANANÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUÍN, QRO.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. ROCÍO GONZALEZ BRISEÑO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN, QRO.




ANSTIO GONZALEZ
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS