



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: LOS HERRERA

PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (INGRESOS PROPIOS) 2021

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERRERA, CARRETERA SAN JOAQUÍN - VIZARRON (BARRIO LOS OSITOS)

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: JUNIO DE 2021

FECHA: AGOSTO DE 2021

TERMINO: AGOSTO DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 1,198,202.14 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 1,198,202.14 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N.)


OBSERVACIONES: _____


ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL




POR LA ENTIDAD EJECUTORA:




ARQ. ANAHÍ NOLASQUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. ROCIO GONZALEZ BRISEÑO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN, QRO.




Brenda Leticia Rebolosa Sánchez
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

SUB-DELEGACION
LOS HERR.
SAN JOAQUÍN, QRO.