



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN JOSE CARRIZAL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN JOSÉ CARRIZAL, BARRIO EN CALLE PRINCIPAL

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN


AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: OCTUBRE DE 2021

FECHA: TERMINO: DICIEMBRE DE 2021

INVER. PROGRAMADA: \$ 1,130,000.00 (UN MILLON CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 1,130,000.00 (UN MILLON CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES:


ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUÍN, QRO.

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN JOAQUÍN, QRO.


ARO. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. JAVIER LEDESMA TREJO
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD
SAN JOSE CARRIZAL, SAN JOAQUÍN, QRO.


SUB-DELEGACIÓN MUNICIPAL
SAN JOSE CARRIZAL
SAN JOAQUÍN, QRO.


REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS