



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: SAN AGUSTIN

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN EN BARRIO LOS TAVERA, SAN JOAQUÍN QRO.

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: AGOSTO DE 2025

FECHA: TERMINO: OCTUBRE DE 2025

INVER. APROBADA: \$ 1,130,000.00 (UN MILLON CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 1,129,997.16 (UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

OBSERVACIONES:

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:


MTRC. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL





ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QRO.
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS


C. J. ARMANDO ANGELES CHAVEZ
SUBDELEGADO DE LA LOCALIDAD
SAN AGUSTIN, SAN JOAQUÍN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN
SAN JOAQUIN, QRO


REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS
Bernardino Tavera Gonzalez