



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

**MUNICIPIO:** SAN JOAQUÍN **LOCALIDAD:** APARTADERO

**PROGRAMA:** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025

**FECHA:** 30 DE OCTUBRE DE 2025

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE APARTADERO EN BARRIO LA LADERA, SAN JOAQUÍN QRO.

**ENTIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

**AVANCE FÍSICO:** 100% **INICIO:** AGOSTO DE 2025

**FECHA:** **TERMINO:** OCTUBRE DE 2025

**INVER. APROBADA:** \$ 1,650,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

**INVER. EJECUTADA:** \$ 1,649,997.26 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

  
MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**POR LA ENTIDAD EJECUTORA:**




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUIN, QRO.

  
ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SAN JOAQUIN, QRO.

**REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS**

  
C. ERENDIRA MARTINEZ SANCHEZ  
SUBDELEGADA DE LA LOCALIDAD  
APARTADERO, SAN JOAQUÍN, QRO.



SUB-DELEGACION MUNICIPAL  
**APARTADERO**  
SAN JOAQUIN, QRO.

  
Agustina Trejo Hernández  
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS