

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN LOCALIDAD: CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN)

PROGRAMA: FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES) 2025

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), BARRIO LOS LLANITOS RUMBO A LAS OVEJAS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

AVANCE FÍSICO: 100% INICIO: OCTUBRE DE 2025

FECHA: NOVIEMBRE DE 2025

TERMINO: NOVIEMBRE DE 2025

INVER. APROBADA: \$ 560,000.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

INVER. EJECUTADA: \$ 559,987.15 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)


OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

  
Mtro. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUIN, QRO.

  
ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA  
EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SAN JOAQUIN, QRO.

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

  
C. ISRAEL MARTINEZ TAVERA  
SUBDELEGADO DE LA LOCALIDAD  
CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN)



SUB-DELEGACION MUNICIPAL  
NUEVO SAN JOAQUIN  
SAN JOAQUIN, QRO.

  
REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS