

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QUERETARO.

## DESTINO DEL GASTO 2025\_R33\_I004

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
FLUJO	FLUJO	Validado avances	Validado avances	Validado avances
ESTATUS	ESTATUS	En Ejecución	Terminado	Terminado
FOTOS	CARPETA_FOTOS	{2532941/proyecto_INICIO, 2532941/proyecto_PROCESO}	{2532937/proyecto_INICIO, 2532937/proyecto_PROCESO, 2532937/proyecto_FIN}	{2532947/proyecto_INICIO, 2532947/proyecto_FIN, 2532947/proyecto_PROCESO, 2532947/proyecto_PROCESO}
AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:116.48}}
AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-42-2025, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:638974.12, importe_modificado:640000.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-34-2025, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:943587.14, importe_modificado:945000.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-41-2025, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:698817.22, importe_modificado:700000.0}}
AVANCE_FINANCIERO	PAGADO	211296.05	945000	700000
AVANCE_FINANCIERO	EJERCIDO	211296.05	945000	700000
AVANCE_FINANCIERO	DEVENGADO	211296.05	945000	700000
AVANCE_FINANCIERO	COMPROMETIDO	640000	945000	700000
AVANCE_FINANCIERO	RECAUDADO	640000	945000	700000
DETALLE_PROYECTO	FECHA_TERMINO	14-11-2025	15-10-2025	07-10-2025
DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	15-09-2025	15-07-2025	07-07-2025
DETALLE_PROYECTO	GEOREFERENCIAS	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SAN SEBASTIAN 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUIN ENTRE Calle CAMINO A SANTA MARIA DE ALAMOS Y Calle CAMINO A PUERTO DE LA GARITA La obra se encontrará a un costado del camino principa, lon:-99.46697744, lat:21.02873929}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Calle Camino Rumbo a Gatos Ranchería LOS PLANES 76566 LOS PLANES, SAN JOAQUIN ENTRE Calle Camino la Frontera Y Calle camino la Guadalupe Calle camino el otatal La obra se encontrará sobre el camino rumbo a gatos, a 800 metros d, lon:-99.55041813, lat:20.94881271}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 5 Febrero Barrio San Joaquín 76550 SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN ENTRE Calle Aquiles Serdán Y Calle Gutierrez Najera Calle Campo Alegre La obra se encontrará sobre la calle 5 de febrero en el barrio el Bordito, a 400 metros de la, lon:-99.56975588, lat:20.91470729}}
DETALLE_PROYECTO	TIPO_GEOREFERENCIA	1	1	1
DETALLE_PROYECTO	METAS	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:953.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:114.0, meta_modificada:116.48}}
DETALLE_PROYECTO	BENEFICIARIOS	0	0	0
DETALLE_PROYECTO	HOMBRES	36	51	886
DETALLE_PROYECTO	MUJERES	51	59	1071
DETALLE_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	5	5	5
DETALLE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	33877	28631	16631
DETALLE_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín
DETALLE_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
DETALLE_PROYECTO	CLASIFICACION	Agua y saneamiento	Urbanización	Urbanización
DETALLE_PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín
DETALLE_PROYECTO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	15	15	15
DETALLE_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	Querétaro	Querétaro	Querétaro
DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	22	22	22
DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 50 m3 en San Joaquín, Localidad San Sebastián. - 33877	Construcción de Pavimentación en San Joaquín, Localidad Los Planes en Barrio Mesa de San Isidro. - 28631	Construcción de Muro de Contención en San Joaquín, San Joaquín en Barrio el Bordito. - 16631
DETALLE_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:640000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945000.0, modificado:945000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}}
DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	640000	945000	700000
DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
DETALLE_PROYECTO	FOLIO	QUE250202532941	QUE250202532937	QUE250202532947
DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	4	4	4
DETALLE_PROYECTO	CICLO	2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:ACTUALIZAR DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ACTUALIZAR DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:ACTUALIZAR DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:ACTUALIZAR DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}}	Sin observaciones	{obs1: {observación:AGREGAR LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2026-01-19}}
Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:Datos actualizados, trimestre:4.0, usuario:erikaledesmam, fecha:2026-01-19}}	Sin observaciones	{obs1: {observación:Link agregado, trimestre:4.0, usuario:erikaledesmam, fecha:2026-01-19}}
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
{2583395/proyecto_INICIO, 2583395/proyecto_FIN, 2583395/proyecto_PROCESO, 2583395/proyecto_FIN, 2583395/proyecto_PROCESO}	{2583396/proyecto_INICIO, 2583396/proyecto_FIN, 2583396/proyecto_PROCESO, 2583396/proyecto_FIN, 2583396/proyecto_PROCESO}	{2532939/proyecto_INICIO, 2532939/proyecto_PROCESO, 2532939/proyecto_FIN}	{2583394/proyecto_INICIO, 2583394/proyecto_PROCESO, 2583394/proyecto_INICIO, 2583394/proyecto_FIN}	{2532945/proyecto_INICIO, 2532945/proyecto_PROCESO, 2532945/proyecto_FIN}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:135.78}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-38-2025, contratista:ZAYDA ERENDIDA PORRAS VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO, monto:998874.13, importe_modificado:1000000.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-36-2025, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO, monto:678957.51, importe_modificado:680000.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-35-2025, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO, monto:748398.31, importe_modificado:750000.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-25-2025, contratista:MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO, monto:1597826.48, importe_modificado:1600000.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-09-2025, contratista:GASPAR ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO, monto:673612.39, importe_modificado:675000.0}}
1000000	680000	750000	1600000	675000
1000000	680000	750000	1600000	675000
1000000	680000	750000	1600000	675000
1000000	680000	750000	1600000	675000
29-11-2025	15-11-2025	21-10-2025	15-11-2025	15-10-2025
29-09-2025	15-09-2025	21-07-2025	15-09-2025	15-08-2025
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle campo alegre, el bordito,5feb.arrea Barrio San Joaquín 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle 5 feb Y Calle campo alegre Calle Aquilés serdán, la obra se implementará en distintos barrios de la cabecera municipal, en bar, lon:-99.56925621, lat:20.91487132}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:Calle Camino principal la primera loma Ranchería LA SOLEDAD 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle Camino a la capilla Y Calle camino a la Verbuena La obra se encontrará sobre el camino principal del barrio la primera loma a , lon:-99.480663, lat:20.94564819}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:Puerto camino los Gonzalez, Ranchería: CALLE DEL ROSARITO 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle Carretera apartadero Y Calle camino a xakali La obra se encontrará sobre camino de terracería , camino conocido como los go, lon:-99.50840994, lat:20.94033785}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:Calle Camino principal de la localidad Ranchería SAN JOSÉ CARRIZAL 76570 SAN JOSÉ CARRIZAL, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle camino a La Zarza y Somerlial Y Calle camino a llanos de Santa Clara. La obra se encontrará en distintos barrios de, lon:-99.4342045, lat:21.05115593}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:Calle camino a Apartadero Ranchería Puerto del Rosarito 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle camino a San José Quitasueño Y Calle Camino a la Soledad Calle camino a San Rafael La obra se encontrará en el costado derec, lon:-99.50377626, lat:20.94625089}}
1	1	1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:49.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:512.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.0, meta_modificada:135.78}}
0	0	0	0	0
886	4	6	43	29
1071	4	5	40	36
5	5	5	5	5
63653	63673	33874	63651	16629
Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Agua y saneamiento	Urbanización	Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín
15	15	15	15	15
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22	22
Construcción de Alumbrado Público en San Joaquín en Diferentes Barrios. - 63653	Ampliación de Línea de Agua Potable en San Joaquín, Localidad La Soledad en Barrio Primera Loma. - 63673	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en San Joaquín, Localidad Puerto del Rosarito en Barrio los González. - 33874	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en San Joaquín, Localidad San José Carrizal en Diferentes Barrios. - 63651	Construcción de Muro de Contención en San Joaquín, Localidad Puerto del Rosarito en camino rumbo Apartadero. - 16629
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675000.0, modificado:675000.0}}
1000000	680000	750000	1600000	675000
Proyecto de Inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250302583395	QUE250302583396	QUE250202532939	QUE250302583394	QUE250202532945
4	4	4	4	4
2025	2025	2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
{2583397/proyecto_INICIO, 2583397/proyecto_FIN, 2583397/proyecto_PROCESO, 2583397/proyecto_FIN, 2583397/proyecto_PROCESO}	{2583398/proyecto_INICIO, 2583398/proyecto_PROCESO, 2583398/proyecto_FIN}	{2583399/proyecto_INICIO, 2583399/proyecto_PROCESO, 2583399/proyecto_FIN, 2583399/proyecto_PROCESO, 2583399/proyecto_FIN}	{2532934/proyecto_INICIO, 2532934/proyecto_FIN, 2532934/proyecto_PROCESO, 2532934/proyecto_FIN, 2532934/proyecto_PROCESO}	{2532940/proyecto_INICIO, 2532940/proyecto_PROCESO, 2532940/proyecto_FIN}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.31}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-28-2025, contratista:MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:573875.64, importe_modificado:576666.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-29-2025, contratista:MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:263268.15, importe_modificado:265000.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-39-2025, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1451796.86, importe_modificado:1453000.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-37-2025, contratista:VICTOR IVAN ARREGUIN BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1843987.68, importe_modificado:1845000.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025, contratista:CONSTRU-CAMPO EM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:663983.3, importe_modificado:665000.0}}
576666	265000	1453000	1845000	665000
576666	265000	1453000	1845000	665000
576666	265000	1453000	1845000	665000
576666	265000	1453000	1845000	665000
576666	265000	1453000	1845000	665000
14-11-2025	15-11-2025	15-11-2025	15-10-2025	21-10-2025
15-09-2025	15-09-2025	15-09-2025	15-07-2025	21-07-2025
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:Calle Cam principal primera,segunda loma Ranchería LA SOLEDAD 76566 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle camino a la yerbabuena y calle camino la segunda loma La Obra se encontrará sobre el camino principal de la localidad, en barr, lon:-99.48530322, lat:20.93744168}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:Calle Camino principal de la localidad Ranchería LA YERBABUENA 76560 LA YERBABUENA, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle Camino a la Soledad Y Calle Camino a el Aguacate La Obra se encontrará sobre el camino principal de la localidad a 1.3 km , lon:-99.47631061, lat:20.94268668}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle GALEANA,GUTIERREZ NAJ,MELCHOR OCAMP Pueblo SAN JOAQUIN 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN ENTRE Andador MELCHOR OCAMP Y calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCONTRARÁ EN DIFERENTES BARRIOS, EN BARRIO PUERTO DE LAS PILAS SE ENCO, lon:-99.56274451, lat:20.9130599}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:Calle Camino principal de la Ranchería SANTA MARÍA ÁLAMOS 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle rumbo a zarza y somera Y Calle rumbo a emsad La Obra se encontrará sobre camino principal de la localidad en distintos, lon:-99.43674306, lat:21.03997098}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:Calle CAMINO A LOS CORRALES Ranchería SAN CRISTOBAL 76558 SAN CRISTOBAL, SAN JOAQUÍN ENTRE Calle CAMINO A LAS LOMAS Y Calle CAMINO A LA MARAVILLA LA OBRA SE ENCONTRARÁ SOBRE EL CAMINO A LOS CORRALES A UN COSTADO DE LOS BORDOS DE , lon:-99.60958789, lat:20.9238883}}
1	1	1	1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:252.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.0, meta_modificada:1051.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:326.31}}
0	0	0	0	0
81	5	67	190	32
101	5	85	204	34
5	5	5	5	5
63667	63669	63647	27296	38875
Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización	Urbanización	Urbanización	Agua y saneamiento
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín	San Joaquín
15	15	15	15	15
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22	22
Construcción de Pavimentación en San Joaquín, Localidad La Soledad en Camino Principal. - 63667	Construcción de Pavimentación en San Joaquín, Localidad La Yerbabuena en Camino Principal. - 63669	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en San Joaquín, Diferentes Barrios. - 63647	Construcción de Pavimentación en San Joaquín, Localidad Santa María Álamos en Diferentes Barrios. - 27296	Ampliación de Drenaje Sanitario en San Joaquín, Localidad San Cristóbal en Barrio los Corrales y el Sombrero. - 38875
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576666.0, modificado:576666.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265000.0, modificado:265000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453000.0, modificado:1453000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845000.0, modificado:1845000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665000.0, modificado:665000.0}}
576666	265000	1453000	1845000	665000
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE250302583397	QUE250302583398	QUE250302583399	QUE250202532934	QUE250202532940
4	4	4	4	4
2025	2025	2025	2025	2025

Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado
{2532948/proyecto_INICIO, 2532948/proyecto_PROCESO, 2532948/proyecto_FIN}	{2583400/proyecto_INICIO, 2583400/proyecto_PROCESO, 2583400/proyecto_FIN}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:215.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-11-2025, contratista:CONSTRU MAQUINARIA JIF'S S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1197272.8, importe_modificado:1200000.0}}	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FAISMUN-AD-24-2025, contratista:JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:578657.39, importe_modificado:580000.0}}
1200000	580000
1200000	580000
1200000	580000
1200000	580000
1200000	580000
14-10-2025	15-11-2025
14-07-2025	15-09-2025
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Calle Camino el Guaja Rancheria ZARZA Y SOMERIAL 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUIN ENTRE Calle Camino a Santa Mónica las Tinajas Y Calle Camino a Santa María de Álamos La obra se encontrará sobre el camino la Guaja el cual es, lon:-99.41081845, lat:21.03658212}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:Calle CALLE AL PICACHO Rancheria SANTA MARIA DE ALAMOS 76573 SANTA MARIA ALAMOS, SAN JOAQUIN ENTRE Calle CAMINO A SAN JOSE CARRIZAL Y Calle CAMINO A ZARZA Y SOMERIAL Calle CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCONTRARÁ A UN CO, lon:-99.42504221, lat:21.03893717}}
1	1
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:213.5, meta_modificada:215.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}
0	0
154	10
173	14
5	5
16632	63649
Municipio de San Joaquín	Municipio de San Joaquín
Sin identificar	Sin identificar
Urbanización	Urbanización
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
San Joaquín	San Joaquín
15	15
Querétaro	Querétaro
22	22
Construcción de Muro de Contención en San Joaquín, Localidad de La Zarza y Somerial en Barrio el Guaja. - 16632	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en San Joaquín, Localidad Santa María de Álamos en Barrio el Picacho. - 63649
{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}}
1200000	580000
Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión
QU250202532948	QUE250302583400
4	4
2025	2025

  
 ING. TERESA ALVARADO GONZALEZ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS FINANZAS  
 RUBRICA