



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.
CIERRE DE GASTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA 2025 (ORDINARIA 37)
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES)



No. SEC.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INVERSIÓN APROBADA	METAS FINALES		No. BENEFICIADOS		ESTATUS	
				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD		
I	AGUA POTABLE		\$	429,989.45					
1	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en San Joaquín, Localidad Medias Coloradas.	Medias Coloradas	\$	429,989.45	403.33	ML	46	Personas	Concluida
II	ELECTRIFICACIÓN		\$	559,987.15					
2	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en San Joaquín, Localidad Canoas (Nuevo San Joaquín), Barrio los Ilanitos rumbo a las Ovejas.	Canoas (Nuevo San Joaquín)	\$	559,987.15	5.00	Pzas	2	Familias	Concluida
III	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		\$	999,978.93					
3	Construcción de Cuartos Dormitorio en San Joaquín, Localidad San José Carrizal.	San José Carrizal	\$	499,980.74	5.00	Pzas	5	Familias	Concluida
4	Construcción de Cuartos Dormitorio en San Joaquín, Localidad La Zarza y Somerial.	Zarza y Somerial	\$	499,998.19	5.00	Pzas	5	Familias	Concluida
IV	URBANIZACIÓN		\$	5,210,750.82					
5	Construcción de Pavimentación en San Joaquín, Localidad San José Quitasueño, Barrio los Romero.	San José Quitasueño	\$	399,986.83	395.00	M2	117	Personas	Concluida
6	Construcción de Pavimentación en San Joaquín, Localidad Los Hernández en Camino Principal.	Los Hernández	\$	409,985.19	442.36	M2	35	Personas	Concluida
7	Rehabilitación de Camino en San Joaquín, Localidad Medias Coloradas en Camino Principal.	Medias Coloradas	\$	699,928.42	2500.00	M2	46	Personas	Concluida
8	Construcción de Muro de Contención en San Joaquín, Localidad de Santa Ana rumbo a Puerto Verde.	Santa Ana	\$	319,929.66	45.70	M3	470	Personas	Concluida
9	Construcción de Salón de Usos Múltiples en San Joaquín en Parque Nacional Campo Alegre.	San Joaquín	\$	1,549,829.92	1.00	Obra	2177	Personas	Concluida
10	Construcción de 4ta etapa de Andador Peatonal en San Joaquín, Localidad San Antonio en Camino Principal.	San Antonio	\$	1,364,165.16	97.20	ML	235	Personas	Concluida
11	Construcción de Muro de Contención en San Joaquín, camino la Herradura.	San Joaquín.	\$	466,925.64	53.59	M3	2177	Personas	Concluida
TOTAL			\$	7,200,706.35					